



BDI: 23,22%

Empresa: Valer Arquitetura

CNPJ: 34.894.864/0001-16

Ciente: Município de Planalto/RS

CNPJ27/10/2025 87.612.891/0001-15

Obra: PONTE LAJEADO TURIBIO

Bancos: DER-PR: PR 3/2025
SICRO3: RS 7/2025
ORSE: SE 8/2025
SINAPI: RS 9/2025

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 29.340,00	28,77% R\$8.441,12	18,58% R\$5.451,37	17,72% R\$5.199,05	34,93% R\$10.248,46	-
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 8.240,96	100,00% R\$8.240,96	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 42.853,00	100,00% R\$42.853,00	-	-	-	-
4	FUNDAÇÕES	100,00% 67.184,45	50,00% R\$33.592,23	50,00% R\$33.592,23	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
4.1	FUNDAÇÕES CABECEIRAS	100,00% 67.184,45	50,00% R\$33.592,23	50,00% R\$33.592,23	-	-	-
7	CABECEIRAS	100,00% 130.953,81	-	50,00% R\$65.476,91	50,00% R\$65.476,91	-	-
8	VIGAS LONGARINAS	100,00% 97.657,92	-	-	30,00% R\$29.297,38	70,00% R\$68.360,54	-
9	LAJE	100,00% 16.948,59	-	-	-	100,00% R\$16.948,59	-
10	ATERRO DAS CABECEIRAS	100,00% 8.348,60	-	-	-	100,00% R\$8.348,60	-

11	SINALIZAÇÃO	100,00%				100,00%	
		2.422,72	-	-	-	R\$2.422,72	-
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%	
		102,05	-	-	-	R\$102,05	-
	Porcentagem do período	100,00%	23,05%	25,87%	24,74%	26,34%	-
	Total do período	R\$404.052,10	R\$93.127,30	R\$104.520,50	R\$99.973,33	R\$106.430,97	R\$0,00
	Porcentagem acumulada		23,05%	48,92%	73,66%	100,00%	100,00%
	Total acumulado		R\$93.127,30	R\$197.647,80	R\$297.621,13	R\$404.052,10	R\$404.052,10

Planalto/RS, 04 de novembro de 2025.

PAULO ANDRÉ COLARES
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA RS 229723