



BDI: 23,22%

Empresa: Valer Arquitetura & Projetos

CNPJ: 34.894.864/0001-16

Ciente: Município de Planalto/RS

CNPJ27/10/2025 87.612.891/0001-15

Obra: PONTE SANGA ÁGUA FRIA

Bancos: DER-PR: PR
3/2025
SICRO3: RS
7/2025

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 29.340,00	28,77% R\$8.441,12	18,58% R\$5.451,37	17,72% R\$5.199,05	34,93% R\$10.248,46	-
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 8.240,96	100,00% R\$8.240,96	-	-	-	-
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 42.853,00	100,00% R\$42.853,00	-	-	-	-
4	FUNDAÇÕES	100,00% 66.950,37	50,00% R\$33.475,19	50,00% R\$33.475,19	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
4.1	FUNDAÇÕES CABECEIRAS	100,00% 66.950,37	50,00% R\$33.475,19	50,00% R\$33.475,19	-	-	-
7	CABECEIRAS	100,00% 94.165,99	-	50,00% R\$47.083,00	50,00% R\$47.083,00	-	-
8	VIGAS LONGARINAS	100,00% 97.657,92	-	-	30,00% R\$29.297,38	70,00% R\$68.360,54	-
9	LAJE	100,00% 16.948,59	-	-	-	100,00% R\$16.948,59	-
10	ATERRO DAS CABECEIRAS	100,00% 6.441,24	-	-	-	100,00% R\$6.441,24	-

11	SINALIZAÇÃO	100,00%				100,00%	
		2.422,72	-	-	-	R\$2.422,72	-
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%	
		102,05	-	-	-	R\$102,05	-
	Porcentagem do período	100,00%	25,47%	23,56%	22,34%	28,63%	-
	Total do período	R\$365.122,84	R\$93.010,26	R\$86.009,55	R\$81.579,42	R\$104.523,61	R\$0,00
	Porcentagem acumulada		25,47%	49,03%	71,37%	100,00%	100,00%
	Total acumulado		R\$93.010,26	R\$179.019,81	R\$260.599,23	R\$365.122,84	R\$365.122,84

Planalto/RS, 04 de novembro de 2025.

PAULO ANDRÉ COLARES
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA RS 229723