

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIROCONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Planalto**OBRA: **PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**BASE DE PREÇOS: **abr/20**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)
1.0	SERVIÇOS TERRAPLANAGEM		12.235,38	100,00	12.235,38		-		
2.0	DRENAGEM PLUVIAL		50.411,38	100,00	50.411,38				-
3.0	PAVIMENTAÇÃO		331.761,12	20,00	66.352,22	40,00	132.704,45	40,00	132.704,45
4.0	MEIO FIO		123.731,57		-	50,00	61.865,79	50,00	61.865,79
T O T A I S		MENSAL	518.139,46	24,90	128.998,99	37,55	194.570,24	37,55	194.570,24
		ACUMULADO	518.139,46	24,90	128.998,99	62,45	323.569,23	100,00	518.139,46

Luiz Henrique Gnoatto
Engenheiro Civil CREA SC 139755-6

Antonio Carlos Damin
Prefeito Municipal