

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa : NILTON BASSO EPP (CONSTRUENGE)
CNPJ : 00.383.121.0001.60

EDITAL : TP 023/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO-RS
OBRA : Reforma e Modernização de Ginásio de Esportes
Lot. Soldado PM Gaudêncio Telles

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO	288.459,38	% Período:	10,31%	9,11%	10,04%	11,95%	13,07%	12,30%	17,99%	15,23%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.189,14	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS EM TERRA	1.545,08	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	23.994,94	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	15.104,94	% Período:		39,99%	60,01%									
1.5.	PAREDES	16.316,05	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	12.128,67	% Período:						100,00%						
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	5.374,95	% Período:						100,00%						
1.8.	REVESTIMENTO INTERNO	38.333,14	% Período:				89,94%				10,06%				
1.9.	REVESTIMENTO EXTERNO	15.217,06	% Período:					100,00%							
1.10.	ESQUADRIAS	21.884,28	% Período:		17,90%				82,10%						
1.11.	PINTURA INTERNA	11.183,53	% Período:							82,07%	17,93%				
1.12.	PINTURA EXTERNA	6.228,31	% Período:								100,00%				
1.13.	COBERTURA	41.084,87	% Período:			45,25%		54,75%							
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.562,15	% Período:			9,06%				90,94%					
1.15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.481,79	% Período:							100,00%					
1.16.	EQUIPAMENTOS	31.006,81	% Período:								100,00%				
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	833,67	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 288.459,38				10,31%	9,11%	10,04%	11,95%	13,07%	12,30%	17,99%	15,23%				
Período:	Repassa:		%:	29.729,16											
	Contrapartida:				26.272,77	28.975,43	34.475,07	37.709,04	35.471,42	51.894,76	43.931,73				
	Outros:				26.272,77	28.975,43	34.475,07	37.709,04	35.471,42	51.894,76	43.931,73				
Acumulado:	Investimento:		%:	29.729,16	29.729,16	29.729,16	29.729,16	29.729,16	29.729,16	29.729,16	29.729,16				
	Repassa:														
	Contrapartida:				26.272,77	55.248,20	89.723,27	127.432,31	162.903,73	214.798,49	258.730,22				
			Investimento:	29.729,16	56.001,93	84.977,36	119.452,43	157.161,47	192.632,89	244.527,65	288.459,38				

PLANALTO/RS

Local

Data quinta-feira, 14 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: NILTON BASSO
CREA/CAU: CREA 53448
ART/RTT:

NILTON BASSO

Engº Civil CREA-RS 53448-D
CPF 350.420.100-25

00 383.121/0001-60

CONSTRUENGE

Rua Silveira Martins, 42F
Planalto - RS