

Anexo 2.8. Cronograma Físico-Financeiro

Prefeitura Municipal de Planalto
 Rua Humberto de Campos, nº 732, Planalto - RS - CEP:98470-000
 Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
 Local da Obra: Linha Limera
 Assunto: Cronograma Físico-Financeiro

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAIS | |
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | R\$ | % |
| 1.0 | Instalação Prévia da Obra | R\$ 969,58 | 0,77% |
| 2.0 | Sistema de Bombeamento Poço | R\$ 27.254,14 | 21,60% |
| 3.0 | Sistema de Adução | R\$ 26.471,00 | 20,98% |
| 4.0 | Sistema de Reservação | R\$ 12.282,87 | 9,73% |
| 5.0 | Rede de Distribuição | R\$ 49.823,64 | 39,49% |
| 6.0 | Ligações Domiciliares | R\$ 9.373,98 | 7,43% |
| | SUB-TOTAL | R\$ 126.175,21 | 100,00% |

| MUNICÍPIO DE RIO RUFINO | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAIS | | MÊS - 01 | | MÊS - 02 | |
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1.0 | Instalação Prévia da Obra | R\$ 969,58 | 0,77% | R\$ 969,58 | 100,00% | | |
| 2.0 | Sistema de Bombeamento Poço | R\$ 27.254,14 | 21,60% | R\$ 27.254,14 | 100,00% | | |
| 3.0 | Sistema de Adução | R\$ 26.471,00 | 20,98% | R\$ 26.471,00 | 100,00% | | |
| 4.0 | Sistema de Reservação | R\$ 12.282,87 | 9,73% | R\$ 12.282,87 | 100,00% | | |
| 5.0 | Rede de Distribuição | R\$ 49.823,64 | 39,49% | | | R\$ 49.823,64 | 100,00% |
| 6.0 | Ligações Domiciliares | R\$ 9.373,98 | 7,43% | | | R\$ 9.373,98 | 100,00% |
| | TOTAL | R\$ 126.175,21 | 100,00% | R\$ 66.977,59 | 53,08% | R\$ 59.197,62 | 46,92% |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| ----- | ACUMULADO | R\$ 126.175,21 | 100,00% | R\$ 66.977,59 | 53,08% | R\$ 126.175,21 | 100,00% |
|-------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|