

Responsável técnico Eng. Civil Cicero Centenaro Borges - CREA RS226177

MUNICÍPIO DE PLANALTO-RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		REFORMA POSTO DE SAÚDE									
LOCAL:		Avenida Presidente Vargas, 1119, Centro, Planalto/RS.									
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias corridos									
		ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	TOTAL
FÍSICO	FINANCEIRO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%						100%
				R\$	1.159,40						1.159,40
FÍSICO	FINANCEIRO	2	PAREDES		20,00%	20,00%	30,00%	30%			
				R\$	11.020,69	11.020,69	16.531,03	16.531,03			55.103,44
FÍSICO	FINANCEIRO	3	PAVIMENTAÇÃO		40,00%	60,00%					
				R\$	12.385,78	18.578,67					30.964,44
FÍSICO	FINANCEIRO	4	REVESTIMENTO		30,00%	70,00%					
				R\$	5.131,00	11.972,33					11.972,33
FÍSICO	FINANCEIRO	5	ESQUADRIAS		5,00%		20,00%	25,00%	50,00%		
				R\$	2.312,48		9.249,90	11.562,38	23.124,75		46.249,50
FÍSICO	FINANCEIRO	6	PINTURA						100,00%		
				R\$					40.987,34		40.987,34
FÍSICO	FINANCEIRO	7	COBERTURA		5,00%			95,00%			
				R\$	1.449,77			27.545,64			28.995,41
FÍSICO	FINANCEIRO	8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		10,00%	10,00%	30,00%	50,00%			
				R\$	1.960,50	1.960,50	5.881,50	9.802,50			19.604,99
FÍSICO	FINANCEIRO	9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		10,00%	10,00%	30,00%	50,00%			
				R\$	2.852,96	2.852,96	8.558,89	14.264,81			28.529,62
			SUB-TOTAL DA PARCELA		38.272,57	46.385,15	40.221,32	79.706,35	64.112,09		268.697,48
			TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	R\$	38.272,57	84.657,72	124.879,03	204.585,38	268.697,48		
			% acumulado		14,24	31,51	46,48	76,14	100,00		

Planalto/RS, 15 de julho de 2022.

Cicero Centenaro Borges
Engenheiro Civil
CREA RS226177

CICERO CENTENARO BORGES
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA RS226177

Elisiane Oliveira Carpes Construções Ltda.
PROPRIETÁRIO
CNPJ: 43.502.817/0001-70
Carazinho - RS