



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
			PAVIMENTAÇÃO	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO				
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS		PLANALTO/RS	BAIRRO LÍDER	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
jul-23	Sim	Porto Alegre / RS	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO	26,33%	18,91%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/10/23	Parcela 1 nov/23	Parcela 2 dez/23	Parcela 3 jan/24	Parcela 4 fev/24	Parcela 5 mar/24	Parcela 6 abr/24	Parcela 7 mai/24	Parcela 8 jun/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		<b>755.149,55</b>	Parcela (%)	<b>3,21%</b>	<b>45,84%</b>	<b>50,95%</b>					
			Parcela (R\$)	<b>24.236,96</b>	<b>346.167,94</b>	<b>384.744,65</b>					
			Acumulado (%)	<b>3,21%</b>	<b>49,05%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (R\$)	<b>24.236,96</b>	<b>370.404,90</b>	<b>755.149,55</b>					
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>3.421,75</b>	Parcela (%)	<b>100,00%</b>							
			Acumulado (%)	<b>100,00%</b>							
			Acumulado (R\$)	<b>3.421,75</b>							
1.1.	PLACA DE OBRA	1.029,05	Parcela (%)	<b>100,00%</b>							
			Acumulado (%)	<b>100,00%</b>							
			Acumulado (R\$)	<b>1.029,05</b>							
1.2.	LOCAÇÃO	2.392,70	Parcela (%)	<b>100,00%</b>							
			Acumulado (%)	<b>100,00%</b>							
			Acumulado (R\$)	<b>2.392,70</b>							
<b>2.</b>	<b>REMENDO PROFUNDO</b>	<b>20.815,21</b>	Parcela (%)	<b>100,00%</b>							
			Acumulado (%)	<b>100,00%</b>							
			Acumulado (R\$)	<b>20.815,21</b>							
<b>3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>693.070,23</b>	Parcela (%)								
			Acumulado (%)		<b>0,00%</b>	<b>49,95%</b>	<b>100,00%</b>				
			Acumulado (R\$)		<b>0,00</b>	<b>346.167,94</b>	<b>693.070,23</b>				
3.1.	ENSAIOS	734,36	Parcela (%)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (%)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,36</b>					
3.2.	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT USINA/OBRA 7,50km - DMT	692.335,87	Parcela (%)	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>					
			Acumulado (%)	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (R\$)	<b>0,00</b>	<b>346.167,94</b>	<b>692.335,87</b>					
<b>4.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>37.842,36</b>	Parcela (%)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (%)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842,36</b>					
4.1.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.013,67	Parcela (%)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (%)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013,67</b>					
4.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	24.828,69	Parcela (%)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (%)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>					
			Acumulado (R\$)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.828,69</b>					

Local

01 de novembro de 2023

Nome: LUIZ HENRIQUE GNOATTO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU SC139.755-6

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/10/23	Parcela 1 nov/23	Parcela 2 dez/23	Parcela 3 jan/24	Parcela 4 fev/24	Parcela 5 mar/24	Parcela 6 abr/24	Parcela 7 mai/24	Parcela 8 jun/24
Data					ART/RRT:						