

OBRA: ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO	DIMENSÃO:	Larg:	5,00 metros
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal De Planalto/RS		Comp:	6,00 metros
ENDER Pontilhão Linha 21 De Abril	ÁREA À CONSTRUIR:		30,00 m ²

CIDADE: Planalto/RS

Résp. Técnico: Eng^o Civil Fabiano Antonio Signor CREA/RS 261206

PLANILHA SIMPLIFICADA

Item:	Descrição	Quantidade	Unidade	VALOR DE VENDA
	LAJES PI NERVURADAS			
01	LAJES PI NERVURADAS h=50 COMPRIMENTO 6,00M	30,00	m ²	
02	SERVIÇOS DE GUINDASTE, TRANSPORTE, DESLOCAMENTO, ART	1,00	u.n	
03	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM	1,00	u.n	
	TOTAL DO ITEM			
				R\$ 35.350,00
	TRINTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS			

ITENS INCLUSOS NO ORÇAMENTO:

- * TRANSPORTE DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS;
- * MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTURA;
- * ESTADIA DOS FUNCIONÁRIOS E ENGARGOS SOCIAIS DOS MESMOS;
- * ACESSÓRIOS DE MONTAGEM PARA A ESTRUTURA ORÇADA;

ITENS NÃO INCLUSOS NO ORÇAMENTO:

- * QUALQUER MATERIAL NÃO DESCRITO ACIMA;
- * INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA;

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (CLIENTE):

- * FORNECER ÁGUA E LUZ NO LOCAL DA OBRA; * TERRENO PLANO E EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DE CAMINHÕES;
- * APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES; * ANÁLISE DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DA FUNDAÇÕES;

Orçamento valido 15 dias

PLANALTO 14 DE NOVEMBRO 2023

SIGNOR CONCRETOS
A GENTE FAZ PRA VIDA TODA


FABIANO ANTONIO SIGNOR
Engenheiro Civil
CREA/RS 261206

OBRA: ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO	DIMENSÃO:	Larg:	5,00 metros
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal De Planalto/RS		Comp:	8,00 metros
ENDER Pontilhão Linha Botafogo	ÁREA À CONSTRUIR:		40,00 m ²
CIDADE: Planalto/RS			

Résp. Técnico: Eng^o Civil Fabiano Antonio Signor CREA/RS 261206

PLANILHA SIMPLIFICADA

Item:	Descrição	Quantidade	Unidade	VALOR DE VENDA
VIGAS LONGITUDINAIS (LONGARINA)				
01	VIGAS NA SECCÃO 25X75 CONCRETO 40Mpa	3,600 Tn	3,00	PÇ
TOTAL DO ITEM				
LAJES PI NERVURADAS				
02	LAJES PI NERVURADAS h=50 COMPRIMENTO 5,00M		40,00	m.l.
03	SERVIÇOS DE GUINDASTE, TRANSPORTE, DESLOCAMENTO, ART		1,00	u.n
04	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM		1,00	u.n
TOTAL DO ITEM				
				R\$ 59.850,00
CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS				

ITENS INCLUSOS NO ORÇAMENTO:

- * TRANSPORTE DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS;
- * MONTAGEM DA ESTRUTURA E COBERTURA;
- * ESTADIA DOS FUNCIONÁRIOS E ENGARGOS SOCIAIS DOS MESMOS;
- * ACESSÓRIOS DE MONTAGEM PARA A ESTRUTURA ORÇADA;

ITENS NÃO INCLUSOS NO ORÇAMENTO:

- * QUALQUER MATERIAL NÃO DESCRITO ACIMA;
- * INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA;

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (CLIENTE):

- * FORNECER ÁGUA E LUZ NO LOCAL DA OBRA;
- * TERRENO PLANO E EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DE CAMINHÕES;
- * APROVAÇÃO DO PROJETO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES;
- * ANÁLISE DO SOLO PARA DIMENSIONAMENTO DA FUNDAÇÕES;

Orçamento valido 15 dias

PLANALTO 14 DE NOVEMBRO 2023


FABIANO ANTONIO SIGNOR
Engenheiro Civil
CREA/RS 261206

SIGNOR CONCRETOS
A GENTE FAZ PRA VIDA TODA