



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b>		<b>Encargo Social Mensalista:</b>	<b>Data:</b>
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²		69,79%	15/01/2025
<b>Bancos:</b>		<b>Encargo Social Horista:</b>	
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)		112,88%	
	<b>BDI Geral:</b>	<b>BDI Equipamentos:</b>	
	18,92%	11,40%	

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 147.759,30	7,29%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 207.635,05	10,25%
3	ESTRUTURA	R\$ 287.997,18	14,21%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 182.321,19	9,00%
5	COBERTURA	R\$ 73.946,02	3,65%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.544,79	0,72%
7	ESQUADRIAS	R\$ 212.907,59	10,51%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 69.423,46	3,43%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 100.354,06	4,95%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 51.518,22	2,54%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.023,94	1,73%
12	PINTURA	R\$ 75.370,74	3,72%
13	MARMORARIA	R\$ 10.595,36	0,52%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 59.743,91	2,95%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 137.185,77	6,77%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 218.598,44	10,79%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 104.825,85	5,17%
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.156,42	0,45%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.421,47	0,76%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.402,28	0,32%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.378,96	0,27%

TOTAL SIMPLES	R\$	%	TOTAL ACUMULADO	R\$	%
	2.026.110,00	100,00%		2.026.110,00	100,00%

**Juliano Acadroli**  
 Engenheiro Civil - CREA RS 143006/D  
 Fiscal de obra - Município de Rodeio Bonito



PREFEITURA DE  
**RODEIO BONITO**



MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
34,00%	R\$ 50.238,16	6,00%	R\$ 8.865,56	6,00%	R\$ 8.865,56	6,00%	R\$ 8.865,56
50,00%	R\$ 103.817,53	50,00%	R\$ 103.817,53		R\$ -		R\$ -
	R\$ -	50,00%	R\$ 143.998,59	50,00%	R\$ 143.998,59		R\$ -
	R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 54.696,36	50,00%	R\$ 91.160,60
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 14.544,79
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -

7,60%	R\$ 154.055,69	12,67%	R\$ 256.681,68	10,24%	R\$ 207.560,51	5,65%	R\$ 114.570,94
7,60%	R\$ 154.055,69	20,27%	R\$ 410.737,36	30,52%	R\$ 618.297,87	36,17%	R\$ 732.868,81





# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b>	<b>Encargo Social Mensalista:</b>	<b>Data:</b>
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	69,79%	15/01/2025
<b>Bancos:</b>	<b>Encargo Social Horista:</b>	
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	112,88%	
	<b>BDI Geral:</b>	<b>BDI Equipamentos:</b>
	18,92%	11,40%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 147.759,30	7,29%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 207.635,05	10,25%
3	ESTRUTURA	R\$ 287.997,18	14,21%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 182.321,19	9,00%
5	COBERTURA	R\$ 73.946,02	3,65%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.544,79	0,72%
7	ESQUADRIAS	R\$ 212.907,59	10,51%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 69.423,46	3,43%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 100.354,06	4,95%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 51.518,22	2,54%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.023,94	1,73%
12	PINTURA	R\$ 75.370,74	3,72%
13	MARMORARIA	R\$ 10.595,36	0,52%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 59.743,91	2,95%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 137.185,77	6,77%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 218.598,44	10,79%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 104.825,85	5,17%
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.156,42	0,45%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.421,47	0,76%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.402,28	0,32%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.378,96	0,27%

<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>R\$ 2.026.110,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,06%</b>	<b>R\$ 82.302,81</b>	<b>8,87%</b>	<b>R\$ 179.729,52</b>	<b>13,12%</b>	<b>R\$ 265.774,31</b>	<b>13,41%</b>	<b>R\$ 271.646,42</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 2.026.110,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,23%</b>	<b>R\$ 815.171,62</b>	<b>49,10%</b>	<b>R\$ 994.901,14</b>	<b>62,22%</b>	<b>#####</b>	<b>75,63%</b>	<b>#####</b>

**Juliano Acadroli**  
Engenheiro Civil - CREA RS 143006/D  
Fiscal de obra - Município de Rodeio Bonito



## PREFEITURA DE RODEIO BONITO



MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6,00%	R\$ 8.865,56	6,00%	R\$ 8.865,56	6,00%	R\$ 8.865,56	6,00%	R\$ 8.865,56
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
20,00%	R\$ 36.464,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -
50,00%	R\$ 36.973,01	50,00%	R\$ 36.973,01		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -	50,00%	R\$ 106.453,80	50,00%	R\$ 106.453,80		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 34.711,73
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 50.177,03
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -	20,00%	R\$ 27.437,15	30,00%	R\$ 41.155,73	50,00%	R\$ 68.592,89
	R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 109.299,22	50,00%	R\$ 109.299,22
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -

**PREFEITURA DE RODEIO BONITO**



# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



<b>Secretaria de Atenção Especializada à Saúde</b>	<b>Encargo Social Mensalista:</b>	<b>Data:</b>
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²	69,79%	15/01/2025
<b>Bancos:</b>	<b>Encargo Social Horista:</b>	
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)	112,88%	
	<b>BDI Geral:</b>	<b>BDI Equipamentos:</b>
	18,92%	11,40%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 147.759,30	7,29%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 207.635,05	10,25%
3	ESTRUTURA	R\$ 287.997,18	14,21%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 182.321,19	9,00%
5	COBERTURA	R\$ 73.946,02	3,65%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 14.544,79	0,72%
7	ESQUADRIAS	R\$ 212.907,59	10,51%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 69.423,46	3,43%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 100.354,06	4,95%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 51.518,22	2,54%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.023,94	1,73%
12	PINTURA	R\$ 75.370,74	3,72%
13	MARMORARIA	R\$ 10.595,36	0,52%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 59.743,91	2,95%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 137.185,77	6,77%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 218.598,44	10,79%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 104.825,85	5,17%
18	DADOS E VOZ	R\$ 9.156,42	0,45%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.421,47	0,76%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 6.402,28	0,32%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.378,96	0,27%

TOTAL SIMPLES	R\$	2.026.110,00	100,00%	7,37%	R\$	149.385,38	9,02%	R\$	182.702,24	6,36%	R\$	128.764,77	1,63%	R\$	32.935,74
TOTAL ACUMULADO	R\$	2.026.110,00	100,00%	83,00%	#####		92,02%	#####		98,37%	#####		100,00%	#####	

**Juliano Acadroli**  
Engenheiro Civil - CREA RS 143006/D  
Fiscal de obra - Município de Rodeio Bonito



## PREFEITURA DE RODEIO BONITO



MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
6,00%	R\$ 8.865,56	6,00%	R\$ 8.865,56	6,00%	R\$ 8.865,56	6,00%	R\$ 8.865,56
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
50,00%	R\$ 34.711,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -
50,00%	R\$ 50.177,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -
50,00%	R\$ 25.759,11	50,00%	R\$ 25.759,11		R\$ -		R\$ -
	R\$ -	50,00%	R\$ 17.511,97	50,00%	R\$ 17.511,97		R\$ -
	R\$ -	50,00%	R\$ 37.685,37	50,00%	R\$ 37.685,37		R\$ -
	R\$ -	100,00%	R\$ 10.595,36		R\$ -		R\$ -
50,00%	R\$ 29.871,95	50,00%	R\$ 29.871,95		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	R\$ -	50,00%	R\$ 52.412,92	50,00%	R\$ 52.412,92		R\$ -
	R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 4.578,21	50,00%	R\$ 4.578,21
	R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 7.710,74	50,00%	R\$ 7.710,74
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.402,28
	R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.378,96

**PREFEITURA DE RODEIO BONITO**