



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 10,00X15,0	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	181.262,50	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
2.	INFRAESTRUTURA	277.716,07	% Período:	75,00%	25,00%										
				75,00%	25,00%										
3.	MESOESTRUTURA	498.233,78	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
					20,00%	50,00%	30,00%								
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E	369.859,32	% Período:				25,00%	75,00%							
							25,00%	75,00%							
Total: R\$ 1.327.071,67				%:	18,43%	15,47%	21,50%	20,96%	23,63%						
	Período:	Repassa:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		244.539,55	205.328,28	285.369,39	278.187,46	313.646,99							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		244.539,55	205.328,28	285.369,39	278.187,46	313.646,99							
	Acumulado:	%:		18,43%	33,90%	55,40%	76,37%	100,00%							
		Repassa:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		244.539,55	449.867,83	735.237,22	1.013.424,68	1.327.071,67							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		244.539,55	449.867,83	735.237,22	1.013.424,68	1.327.071,67							

RODEIO BONITO / RS
Local

segunda-feira, 17 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Brayan Martins de Lima
CREA/CAU: CREA RS 247907
ART/RRT: -