

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Ponte em concreto armado e pré-moldado

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito/RS
Entre as Linhas Santa Ana e Santa Bárbara, Município de Rodeio Bonito/RS (Rio da Várzea)

ENDEREÇO:

Item	Descrição	Total Previsto	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.668.711,03	9,31%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25	R\$ 139.059,25
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 957.024,83	5,34%	22,00%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	100,00%
				R\$ 210.545,46	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76	R\$ 67.861,76
3.0	PROJETOS E SONDAGENS	R\$ 457.791,17	2,55%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 91.558,23	R\$ 274.674,70	R\$ 91.558,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.606.891,75	8,97%	5,00%	20,00%	35,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 80.344,59	R\$ 321.378,35	R\$ 562.412,11	R\$ 642.756,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0	MESOESTRUTURA (PILARES + VIGAS DO PÓRTICO + APARELHOS DE APOIO)	R\$ 2.614.828,86	14,59%	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	30,00%	20,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 392.224,33	R\$ 784.448,66	R\$ 784.448,66	R\$ 522.965,77	R\$ 130.741,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.283.353,66	51,80%	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	14,00%	14,00%	14,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114.002,44	R\$ 1.114.002,44	R\$ 1.114.002,44	R\$ 1.114.002,44	R\$ 1.299.669,51	R\$ 1.299.669,51	R\$ 1.299.669,51	R\$ 928.335,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	GUARDA-CORPOS + DRENOS+JUNTA DILATAÇÃO	R\$ 169.694,67	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.847,34
8.0	ATERROS - ACESSOS CABECEIRAS	R\$ 1.164.181,15	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582.090,58
	TOTAL GERAL	R\$ 17.922.477,13	93,50%	2,91%	4,48%	13,21%	15,33%	11,75%	10,29%	9,14%	8,41%	8,41%	6,33%	4,88%	4,88%	100,00%
				R\$ 521.507,54	R\$ 802.974,07	R\$ 2.367.118,13	R\$ 2.748.128,81	R\$ 2.105.372,11	R\$ 1.843.889,22	R\$ 1.637.331,97	R\$ 1.506.590,53	R\$ 1.506.590,53	R\$ 1.135.256,38	R\$ 873.858,92	R\$ 873.858,92	R\$ 873.858,92
	ACUMULADO	R\$ 17.922.477,13	93,50%	2,91%	7,39%	20,60%	35,93%	47,68%	10,29%	19,42%	27,83%	36,24%	42,57%	47,45%	52,32%	
				R\$ 521.507,54	R\$ 1.324.481,60	R\$ 3.691.599,73	R\$ 6.439.728,54	R\$ 8.545.100,65	R\$ 10.388.989,88	R\$ 12.026.321,85	R\$ 13.532.912,37	R\$ 15.039.502,90	R\$ 16.174.759,28	R\$ 17.048.618,20	R\$ 17.922.477,13	

Passo Fundo/RS, 20 de Maio de 2024

Laudar Engenharia Ltda
 CNPJ: 32.046.324/0001-57
 Responsável Legal e Responsável Técnico
 Anderson J. Poltronieri
 CREA: RS 174506