

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Data: 27/06/2021**  
**Obra: CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) GALPÕES INDUSTRIAIS DE 600,00M2 CADA**  
**Cliente: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO - RS**  
**Endereço: DISTRITO INDUSTRIAL II - RODEIO BONITO / RS**

Descrição	Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. INSTALAÇÃO DA OBRA	34.669,26	20.801,56	60,00	13.867,70	40,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2. INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	159.436,41	39.859,10	25,00	39.859,10	25,00	39.859,10	25,00	39.859,10	25,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3. SUPRA ESTRUTURA	359.547,77	0,00		89.886,94	25,00	89.886,94	25,00	89.886,94	25,00	89.886,94	25,00	0,00		0,00		0,00	
4. ALVENARIAS	455.572,92	9.111,46	2,00	68.335,94	15,00	68.335,94	15,00	68.335,94	15,00	68.335,94	15,00	68.335,94	15,00	68.335,94	15,00	36.445,83	8,00
5. COBERTURAS	505.347,62	0,00		126.336,90	25,00	126.336,90	25,00	126.336,90	25,00	126.336,90	25,00	0,00		0,00		0,00	
6. PAVIMENTAÇÃO	165.942,00	0,00		0,00		41.485,50	25,00	41.485,50	25,00	41.485,50	25,00	41.485,50	25,00	0,00		0,00	
7. ESQUADRIAS	155.962,70	0,00		0,00		0,00		0,00		38.990,68	25,00	38.990,68	25,00	38.990,68	25,00	38.990,68	25,00
8. PINTURA	2.494,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.494,44	100,00
9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	72.838,40	0,00		0,00		0,00		0,00		18.209,60	25,00	18.209,60	25,00	18.209,60	25,00	18.209,60	25,00
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.202,08	0,00		0,00		0,00		0,00		550,52	25,00	550,52	25,00	550,52	25,00	550,52	25,00
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.650,24	0,00		0,00		3.412,56	25,00	3.412,56	25,00	3.412,56	25,00	3.412,56	25,00	0,00		0,00	
12. EQUIPAMENTOS	6.280,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.280,64	100,00
14. PPCI	3.425,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.425,52	100,00
<b>Total Simples</b>	<b>1.937.369,99</b>	<b>69.772,12</b>	<b>3,60</b>	<b>338.286,59</b>	<b>17,46</b>	<b>369.316,95</b>	<b>19,06</b>	<b>369.316,95</b>	<b>19,06</b>	<b>387.208,64</b>	<b>19,99</b>	<b>170.984,79</b>	<b>8,83</b>	<b>126.086,73</b>	<b>6,51</b>	<b>106.397,23</b>	<b>5,49</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>1.937.369,99</b>	<b>69.772,12</b>	<b>3,60</b>	<b>408.058,71</b>	<b>21,06</b>	<b>777.375,66</b>	<b>40,13</b>	<b>1.146.692,61</b>	<b>59,19</b>	<b>1.533.901,25</b>	<b>79,17</b>	<b>1.704.886,04</b>	<b>88,00</b>	<b>1.830.972,76</b>	<b>94,51</b>	<b>1.937.369,99</b>	<b>100,00</b>



PAULO DUARTE  
PREFEITO DE RODEIO BONITO

JULIANO ACADROLI  
Resp. Técnico - CREA/RS 143006