

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ COM DRENAGEM PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

DATA: 26/05/2022

| Item | Discriminação dos Serviços | Valor Total | 4º TRIMESTRE 2022 (90 DIAS) | | 1º TRIMESTRE 2023 (90 DIAS) | | 2º TRIMESTRE 2023 (90 DIAS) | |
|------------------------|---|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E COMPLEMENTAÇÕES | | | | | | | |
| 1.2.1 | DRENAGEM PLUVIAL | 383.736,25 | 268.615,38 | 70,00% | 76.747,25 | 20,00% | 38.373,63 | 10,00% |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO | 865.257,20 | 432.628,60 | 50,00% | 389.365,74 | 45,00% | 43.262,86 | 5,00% |
| 1.2.3 | SINALIZAÇÃO E COMPLEMENTOS | 32.992,94 | 0,00 | 0,00% | 32.992,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL SIMPLES | | 1.281.986,39 | 701.243,98 | 54,70% | 499.105,93 | 38,93% | 81.636,49 | 6,37% |
| TOTAL ACUMULADO | | 1.281.986,39 | 701.243,98 | 54,70% | 1.200.349,91 | 93,63% | 1.281.986,39 | 100,00% |

PAULO DUARTE
PREFEITO DE RODEIO BONITO

ENG. CIVIL JULIANO ACADROLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/RS 143006