

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

22/12/2023

Obra: AMPLIAÇÃO DA EMEF EVALDO ROBERTO NICKHORN
Cliente: MUNICIPIO DE RODEIO BONITO

Endereço: RUA ARNO ADOLFO GREGORY
Cidade: RODEIO BONITO/RS

SINAPI 14/12/2023

Item/Descrição	Dados do Orçamento			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
	Qtd.	Un	R\$ Total	R\$ Período	% Período	R\$ Período	% Período	R\$ Período	% Período	R\$ Período	% Período
1. SERVIÇOS INICIAIS			2.385,12	R\$ 2.385,12	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES			24.185,91	R\$ 24.185,91	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3. SUPRA-ESTRUTURA			40.934,77	R\$ 20.467,39	50,00%	R\$ 20.467,39	50,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4. PAREDES E PAINEIS			63.524,63	R\$ 53.995,94	85,00%	R\$ 9.528,69	15,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
5. COBERTURA			51.251,56	R\$ 0,00		R\$ 51.251,56	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
6. ESQUADRIAS E VIDROS			32.475,08	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 32.475,08	100,00%
7. PISOS E ACABAMENTOS ESPECIAIS			39.627,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 37.645,77	95,00%	R\$ 1.981,36	5,00%
8. ELÉTRICO E LÓGICA			14.329,23	R\$ 1.432,92	10,00%	R\$ 1.432,92	10,00%	R\$ 1.432,92	10,00%	R\$ 10.030,46	70,00%
9. PINTURA			9.230,81	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.230,81	100,00%
10. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES			449,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 449,32	100,00%
TOTAL PARCIAL DO ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO			278.393,55	102.467,28	36,81	82.680,56	29,70	39.078,69	14,04	54.167,03	19,46
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO			278.393,55	102.467,28	36,81	185.147,84	66,51	224.226,53	80,54	278.393,56	100,00

JULIANO ACADROLI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 143006

PAULO DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL