



EDIFIX CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 50.073.309/0001-80
 CREA-RS 261457
 Rua Paraiiba, 183, Bairro Bela Vista, Frederico Westphalen, RS, CEP: 98.400-000
 (55) 2010-0201 / (55) 99648-2748 / (55) 99953-1649
 antonio@comafixrs.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Endereço: RUA ARNO ADOLFO GREGORY

SINAPI 14/12/2023

Obra: AMPLIAÇÃO DA EMEF EVALDO ROBERTO NICKHORN

Cidade: RODEIO BONITORS

| Item/Descrição | Qtd. | Dados do Orçamento | R\$ Total | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | | MÊS 04 | |
|--|------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | R\$ Período | % Período | R\$ Período | % Período | R\$ Período | % Período | R\$ Período | % Período |
| 1. SERVIÇOS INICIAIS | | | 2.047,48 | R\$ 2.047,48 | 100,00% | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| 2. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES | | | 20.868,12 | R\$ 20.868,12 | 100,00% | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| 3. SUPRA-ESTRUTURA | | | 33.724,60 | R\$ 16.862,30 | 50,00% | R\$ 16.862,30 | 50,00% | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| 4. PAREDES E PAINÉIS | | | 55.485,53 | R\$ 47.162,70 | 85,00% | R\$ 8.322,83 | 15,00% | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| 5. COBERTURA | | | 43.974,65 | R\$ 0,00 | | R\$ 43.974,65 | 100,00% | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| 6. ESQUADRIAS E VIDROS | | | 27.863,69 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 27.863,69 | 100,00% |
| 7. PISOS E ACABAMENTOS ESPECIAIS | | | 33.997,75 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 32.297,86 | 95,00% | R\$ 1.699,89 | 5,00% |
| 8. ELÉTRICO E LÓGICA | | | 12.295,12 | R\$ 1.229,51 | 10,00% | R\$ 1.229,51 | 10,00% | R\$ 1.229,51 | 10,00% | R\$ 8.606,58 | 70,00% |
| 9. PINTURA | | | 7.918,30 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 7.918,30 | 100,00% |
| 10. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES | | | 385,50 | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 385,50 | 100,00% |
| TOTAL PARCIAL DO ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO | | | 238.566,73 | 88.170,11 | 36,96% | 70.389,29 | 29,51% | 33.627,37 | 14,05% | 46.473,96 | 19,48% |
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO | | | 238.566,73 | 88.170,11 | 36,96% | 138.658,40 | 58,47% | 192.086,77 | 80,52% | 238.566,73 | 100,00% |

MARCO ANTONIO
 TATSCH:0361479905
 Assinado de forma digital por
 MARCO ANTONIO
 TATSCH:0361479905
 Dados: 2024.01.18 21:18:55 -03'00'

ANTONIO MARCEL DE PAULA
 FIGUEIRO:50494325020
 Assinado de forma digital por
 ANTONIO MARCEL DE PAULA
 FIGUEIRO:50494325020
 Dados: 2024.01.18 21:19:07 -03'00'

MARCO ANTONIO TATSCH
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA / RS 242176

ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 504.943.250-20

Handwritten signatures and initials in blue ink.