

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SALTINHO

Município: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. INFRA ESTRUTURA	163,17	163,17	100,00	0,00		0,00	
2. SUPRA-ESTRUTURA	2.212,70	2.212,70	100,00	0,00		0,00	
3. PAREDES	12.618,93	6.782,68	53,75	5.836,26	46,25	0,00	
4. COBERTURA	4.517,12	4.517,12	100,00	0,00		0,00	
5. PISOS E ACABAMENTOS ESPECIAIS	3.479,63	0,00		3.479,63	100,00	0,00	
6. ELÉTRICO E LÓGICA	1.586,82	0,00		858,47	54,10	728,35	45,90
7. ESQUADRIAS	4.152,29	0,00		0,00		4.152,29	100,00
8. HIDROSSANITÁRIO	2.869,57	0,00		2.869,57	100,00	0,00	
9. PINTURA	1.889,25	0,00		0,00		1.889,25	100,00
10. COMPLEMENTOS	1.586,22	0,00		0,00		1.586,22	100,00
<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>33.921,01</b>	<b>13.675,66</b>	<b>40,32</b>	<b>13.043,93</b>	<b>38,45</b>	<b>8.356,11</b>	<b>24,63</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>33.921,01</b>	<b>13.675,66</b>	<b>40,32</b>	<b>26.719,59</b>	<b>78,77</b>	<b>33.921,01</b>	<b>100,00</b>

RA TRES LTDA.

Construtora Tres Ltda  
CNPJ: 11.437.637/0001-66