



Obra
Av. Presidente Vargas

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 12.771,20	50,00% 6.385,60	50,00% 6.385,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.625,21	50,00% 812,61	50,00% 812,61
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	100,00% 356.048,60	50,00% 178.024,30	50,00% 178.024,30
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 27.410,31	50,00% 13.705,16	50,00% 13.705,16
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			198.927,66	198.927,66
Porcentagem Acumulada			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			198.927,66	397.855,32

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2026.03.24 20:13:47 -03'00'

Selmo G. Eberhardt
Crea/RS 175.282

Município de Ronda Alta
Prefeito Municipal



Obra
Rua José Arcego

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Rio Grande do Sul
SIGROS - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Prefeitura Municipal de Ronda Alta- RS
CNPJ: 87.711.511/0001-53

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro			
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 24.601,89	29,26% 7.198,51	36,80% 9.053,50	33,94% 8.349,88
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.038,96	100,00% 2.038,96		
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 8.575,74	100,00% 8.575,74		
4	DRENAGEM	100,00% 44.444,43	70,00% 31.111,10	30,00% 13.333,33	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 122.238,92	20,00% 24.447,38	50,00% 61.118,46	30,00% 36.671,08
6	ACESSIBILIDADE	100,00% 43.813,13		20,00% 8.762,63	80,00% 35.050,50
7	SINALIZAÇÃO	100,00% 4.779,59			100,00% 4.779,59
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 243,00			100,00% 243,00
Porcentagem			29,26%	36,8%	33,94%
Custo			73.369,69	92.267,91	85.094,05
Porcentagem Acumulada			29,26%	66,06%	100,0%
Custo Acumulado			73.369,69	165.637,60	250.731,66

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2026.03.25 00:36:41 -03'00'

Selmo G. Eberhardt
Crea/RS 175,282

Município de Ronda Alta
Prefeito Municipal



Obra
Ronda Alta - Rua XV de Novembro

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio
Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 12.771,20	50,00% 6.385,60	50,00% 6.385,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.625,21	50,00% 812,61	50,00% 812,61
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	100,00% 348.721,00	50,00% 174.360,50	50,00% 174.360,50
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 34.527,32	50,00% 17.263,66	50,00% 17.263,66
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			198.822,36	198.822,36
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			198.822,36	397.644,73

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2026.03.24 20:12:51 -03'00'

Selmo G. Eberhardt
Crea/RS 175.282

Município de Ronda Alta
Prefeito Municipal



Obra
RUA DO DESPORTO_REV 01

Prefeitura Municipal de Ronda Alta- RS
CNPJ: 87.711,511/0001-53

Bancos
SINAPI - 10/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 14.289,42	33,64% 4.806,96	35,46% 5.067,03	30,90% 4.415,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.967,43	100,00% 1.967,43		
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 27.124,70	100,00% 27.124,70		
4	DRENAGEM	100,00% 34.742,02	70,00% 24.319,41	30,00% 10.422,61	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 139.965,53	20,00% 27.993,11	50,00% 69.982,77	30,00% 41.989,66
6	ACESSIBILIDADE	100,00% 27.028,94		20,00% 5.405,79	80,00% 21.623,15
7	SINALIZAÇÃO	100,00% 10.924,28			100,00% 10.924,28
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 243,00			100,00% 243,00
Porcentagem			33,64%	35,46%	30,9%
Custo			86.211,61	90.878,18	79.195,52
Porcentagem Acumulado			33,64%	69,1%	100,0%
Custo Acumulado			86.211,61	177.089,79	256.285,32

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2026.03.17 12:00:06 -03'00'

Selmo G. Eberhardt
Crea/RS 175,282

Município de Ronda Alta
Prefeito Municipal