



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO IRREGULAR	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO IRREGULAR
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO IRREGULAR	758.623,41	% Período:	12,92%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	11,17%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	31.224,89	% Período:	18,39%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	10,13%				
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO IRREGULAR	632.741,40	% Período:	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	10,83%				
1.3.	MEIO FIO	91.531,00	% Período:	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	10,83%				
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.126,12	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 758.623,41															
				Período:	%:	12,92%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	11,17%			
					Repasso:	92.532,65	90.622,75	90.622,75	90.622,75	90.622,75	90.622,75	79.980,85			
					Contrapartida:	5.474,24	5.361,25	5.361,25	5.361,25	5.361,25	5.361,25	4.731,67			
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-			
					Investimento:	98.006,89	95.984,00	95.984,00	95.984,00	95.984,00	95.984,00	84.712,52			
				Acumulado:	%:	12,92%	25,57%	38,22%	50,88%	63,53%	76,18%	88,83%	100,00%		
					Repasso:	92.532,65	183.155,40	273.778,15	364.400,90	455.023,65	545.646,40	636.269,15	716.250,00		
					Contrapartida:	5.474,24	10.835,49	16.196,74	21.557,99	26.919,24	32.280,49	37.641,74	42.373,41		
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Investimento:	98.006,89	193.990,89	289.974,89	385.958,89	481.942,89	577.926,89	673.910,89	758.623,41		

SAGRADA FAMÍLIA - RS

Local

quinta-feira, 19 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS BORBA

CREA/CAU: CREA/RS 254591

ART/RRT: 12788339