

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês
BDI	BDI%	72.878,70	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			8.097,63	8.097,63	8.097,63	8.097,63	8.097,63	8.096,82	8.097,63	8.097,63	8.097,63
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	3.184,35	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			3.184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FUNDAÇÃO	11.376,56	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			10.238,90	1.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SUPERESTRUTURA	88.920,97	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			8.892,10	62.244,68	17.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAREDES E VEDAÇÃO	31.221,09	0,00%	10,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	3.122,11	12.488,43	12.488,43	3.122,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GESSO	16.196,69	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	3.239,34	6.478,68	3.239,34	3.239,34	0,00	0,00	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	18.053,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,95	9.026,59	3.610,63	0,00
7	COBERTURA	25.376,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,02	12.688,02
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.972,70	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			1.663,63	1.663,63	1.663,63	1.663,63	1.663,63	1.663,47	1.663,63	1.663,63	1.663,63
9	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	867,89	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			96,43	96,43	96,43	96,43	96,43	96,42	96,43	96,43	96,43
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.662,14	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			518,02	518,02	518,02	518,02	518,02	517,96	518,02	518,02	518,02
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.661,09	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
			1.073,45	1.073,45	1.073,45	1.073,45	1.073,45	1.073,35	1.073,45	1.073,45	1.073,45
12	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	6.723,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,80	3.361,80
13	REVESTIMENTOS	26.913,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,79	5.382,79	5.382,79	5.382,79	5.382,79
14	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	10.379,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,96	2.594,96	2.594,96	2.594,96
15	ESQUADRIAS	19.578,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,66	9.789,43	3.915,77	0,00
16	PINTURA	11.669,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,84	3.500,84	4.667,79
17	PAISAGISMO	122,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	36,85
RESUMO DO ORÇAMENTO			372.759,95								
TOTAL (R\$)			33.764,52	77.953,62	44.961,14	30.416,28	23.193,41	33.954,72	41.743,78	46.589,96	40.181,38
TOTAL (%)			9,06%	20,91%	12,06%	8,16%	6,22%	9,11%	11,20%	12,50%	10,78%
ACUMULADO (R\$)			33.764,52	111.718,14	156.679,27	187.095,56	210.288,97	244.243,69	285.987,47	332.577,43	372.758,80
ACUMULADO (%)			9,06%	29,97%	42,03%	50,19%	56,41%	65,52%	76,72%	89,22%	100,00%