

PLANILHA ORÇAMENTARIA -CFF

PROGRAMA:
REFERÊNCIA: PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS DE OBRA - SINAPI/2021

BASE: NOV/2021 - COM DESONERAÇÃO

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO-RS.

BDI= 23,85%

Engenheiro Civil: Mauricio S. Schleder CREA-RS 230490

Data:dez/2021

Obra: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO PISCINA TÉRMICA MUNICIPAL SALDANHA MARINHO - RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6 MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.882,26	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	FUNDAÇÕES	15.865,81	50,00%	15.865,81	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	ALVENARIA	-	0,00%	33.078,45	30,00%	77.183,05	70,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	LAJE DE PISO, PILARES E VIGAS	-	0,00%	14.975,44	20,00%	37.438,61	50,00%	22.463,17	30,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	PISOS E REVESTIMENTOS	-	0,00%	-	0,00%	5.281,35	25,00%	5.281,35	25,00%	10.562,71	50,00%	-	0,00%
6	ESQUADRIAS	-	0,00%	-	0,00%	11.792,03	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	27.514,73	70,00%
7	TELHADO	-	0,00%	-	0,00%	5.714,68	10,00%	51.432,09	90,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.746,38	10,00%	1.746,38	10,00%	1.746,38	10,00%	8.731,90	50,00%	3.492,76	20,00%	-	0,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.005,91	10,00%	3.005,91	10,00%	3.005,91	10,00%	6.011,82	20,00%	15.029,55	50,00%	-	0,00%
10	INSTALAÇÕES PPCI	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.077,30	100,00%
11	INSTALAÇÕES DA PISCINA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	9.304,61	10,00%	18.609,22	20,00%	65.132,26	70,00%
12	LIMPEZA FINAL	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	489,78	100,00%
	TOTAL MENSAL	26.500,36	5,49%	68.672,00	14,23%	142.162,01	29,47%	103.224,94	21,40%	47.694,23	9,89%	94.214,07	19,53%
	TOTAL ACUMULADO	26.500,36	5,49%	95.172,35	19,73%	237.334,36	49,19%	340.559,30	70,59%	388.253,54	80,47%	482.467,61	100,00%

Saldanha Marinho - RS

Local

segunda-feira, 21 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

NOME: Maurício Soares Schleder

CREA: RS230490

ART/RRT:


Mauricio S. Schleder
Engenheiro Civil
CREA-RS 230490