


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

Proponente: Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

Endereço: Av. Silva Tavares, nº 1127, Centro

Objeto: Pavimentação pedras regulares - A; 1.500,00 m²

Local: Rua Sérgio Perdoncini

BDI: 27%

ITEM	SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO	%	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA	100	1374,95	100		
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACT. PAV. URBANA	100	2970,00	100		
2.0	MICRODRENAGEM					
2.1	GRADE PARA CAIXA BOCA DE LOBO	100	912,28		100	
3.0	CALÇAMENTO BASALTO REGUL.					
3.1	CALÇAMENTO BASALTO REGUL. COMPACTADO E REJUNTADO	100	126.765,00	50	50	
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO	100	9.085,44		100	
3.3	MEIO-FIO MOIDADO NO LOCAL	100	398,80		100	
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE	100	882,32		100	
	TOTAL		142.388,79			

Volmar T. do Amaral
Volmar Teles do Amaral
Prefeito Municipal

Eng. Civil Ana Cristina Ferrari
Eng. Civil Ana Cristina Ferrari - CREA/RS 101.618-D
Responsável Técnica

Volmar T. do Amaral
Prefeito Municipal
Saldanha Marinho, RS