

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA: PÓRTICO MUNICIPAL E TURÍSTICO
 LOCAL: SALTO DO JACUÍ/RS

PRAZO: 5 Meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO													
Item	Discriminação	R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	15.074,82	3,14	15.074,82	100,00	-	-	-	-	-	0	-	-
2	PILAR DIREITO	108.738,14	22,64	77.158,57	70,96	16.000,00	14,71	15.579,57	14,33	-	-	-	-
3	PILAR ESQUERDO	105.888,95	22,05	-	-	50.000,00	47,22	30.000,00	28,33	25.888,95	24,45	-	-
4	ESTRUTURA METÁLICA	131.128,96	27,30	-	-	-	-	109.125,00	83,22	12.624,60	9,63	9.379,36	7,15
5	PAINÉIS PEDRAS RESINADOS	87.712,30	18,26	-	-	-	-	-	-	-	-	87.712,30	100,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	25.702,89	5,35	-	-	-	-	-	-	25.702,89	100,00	-	-
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.400,00	1,12	-	-	-	-	-	-	5.400,00	100,00	-	-
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	680,90	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	680,90	100,00
	TOTAL	480.326,96	100,00	92.233,39	19,20	66.000,00	13,74	154.704,57	32,21	69.616,44	14,49	97.772,56	20,36
	TOTAL ACUMULADO			92.233,39	19,20	158.233,39	32,94	312.937,96	32,21	382.554,40	33,70	480.326,96	100,00

Salto do Jacuí/RS, janeiro de 2024.

ARQ. E URB. JOSIELI FERREIRA
 CAU A187139-0