

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

ÁREA

382

OBRA
LOCAL

CRONOGRAMA

item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.535,16	10%	10%	10%	20%	10%	30%	10%	40%	10%	50%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	25.472,46	50%	50%	25%	75%	25%	100%		100%		100%
3 CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	28.341,53	100%	100%		100%		100%		100%		100%
4 ENSECADERAS	10.637,91	25%	25%	50%	75%	25%	100%		100%		100%
5 ESCAVAÇÃO	38.626,81	25%	25%	25%	50%	50%	100%		100%		100%
6 SAPATAS DA FUNDAÇÃO	31.754,34	10%	10%	40%	50%	50%	100%		100%		100%
7 PILARES	141.821,39		0%		0%	40%	40%	30%	70%	30%	100%
8 CORTINAS	75.241,89		0%		0%	20%	20%	50%	70%	30%	100%
9 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS	512.217,09		0%		0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%
10 PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	135.567,02		0%		0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%
11 LAJE DE CAPEAMENTO	79.090,47		0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12 VIGAS TRANSVERSAIS	39.075,36		0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
13 BARREIRAS E SINALIZAÇÃO	15.297,71		0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL (%)		5%	5%	4%	9%	10%	19%	7%	26%	12%	39%
Período		R\$	66.022,89	R\$	43.499,02	R\$	125.448,62	R\$	89.620,88	R\$	146.132,26
Acumulado	1.227.699,16	R\$	66.022,89	R\$	109.521,91	R\$	234.970,53	R\$	324.591,41	R\$	470.723,67
item	valor	6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês	
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.535,16	10%	60%	10%	70%	10%	80%	10%	90%	10%	100%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	25.472,46		100%		100%		100%		100%		100%
3 CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	28.341,53		100%		100%		100%		100%		100%
4 ENSECADERAS	10.637,91		100%		100%		100%		100%		100%
5 ESCAVAÇÃO	38.626,81		100%		100%		100%		100%		100%
6 SAPATAS DA FUNDAÇÃO	31.754,34		100%		100%		100%		100%		100%
7 PILARES	141.821,39		100%		100%		100%		100%		100%
8 CORTINAS	75.241,89		100%		100%		100%		100%		100%
9 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADAS 25X90C	512.217,09	30%	40%	50%	90%	10%	100%		100%		100%
10 PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	135.567,02	40%	55%	45%	100%		100%		100%		100%
11 LAJE DE CAPEAMENTO	79.090,47		0%		0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%
12 VIGAS TRANSVERSAIS	39.075,36	35%	35%	26%	70%	30%	100%		100%		100%
13 BARREIRAS E SINALIZAÇÃO	15.297,71		0%		0%	30%	30%	45%	75%	25%	100%
TOTAL (%)		19%	57%	28%	85%	9%	94%	4%	98%	2%	100%
Período		R\$	231.029,83	R\$	340.252,60	R\$	108.623,34	R\$	47.973,67	R\$	29.096,04
Acumulado	1.227.699,16	R\$	701.753,51	R\$	1.042.006,11	R\$	1.150.629,45	R\$	1.198.603,12	R\$	1.227.699,16

Salto do Jacuí/RS, novembro de 2025.

RONALDO O. PEREIRA DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO DONA
CREA RS 267861