

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ**OBRA - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO****LOCAL - CAPÃO BONITO - ARROIO SÃO FELIPE - SALTO DO JACUÍ/RS****CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVICOS	1º MÊS	%	2 MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	TOTAL	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.525,40	0,41	1.500,00	0,24	1.500,00	0,24	1.500,00	0,24	7.025,40	1,14
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	24.678,51	4,00	-	-	-	-	-	-	24.678,51	4,00
1.3	DEMOLIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	OBRAS DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	INFRAESTRUTURA - VIGAS FUNDAÇÃO - SAPATAS	71.436,85	11,57	-	-	-	-	-	-	71.436,85	11,57
3.	MESOESTRUTURA										0,00
3.1	PILARES REFORÇO	-	-	54.596,37	8,85	-	-	-	-	54.596,37	8,85
3.2	CORTINAS	-	-	139.668,57	22,63	-	-	-	-	139.668,57	22,63
4.	SUPERESTRUTURA PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO										
4.1	FABRICAÇÃO MONTAGEM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO										
4.1.1	LONGARINAS CONCRETO ARMADO	-	-	45.010,56	7,29	120.000,00	19,44	-	-	165.010,56	26,74
4.1.2	PLACAS TRELIÇADAS PRÉMOLDADA	-	-	-	-	21.301,94	3,45	20.000,00	3,24	41.301,94	6,69
4.2	LAJE DE CAPEAMENTO	-	-	-	-	42.352,44	6,86	20.000,00	3,24	62.352,44	10,10
4.3	VIGAS TRANSVERSINAS	-	-	-	-	18.740,08	3,04	16.000,00	2,59	34.740,08	5,63
4.4	GUARDA-RODAS	-	-	-	-	-	-	16.377,76	2,65	16.377,76	2,65
	VALOR PARCELA	98.640,76	15,98	240.775,50	39,01	203.894,46	33,04	73.877,76	11,97		

VALOR ACUMULADO	98.640,76	12,83	339.416,26	48,9	543.310,72	85,7	617.188,49	100	617.188,49	100
------------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	------------	-------------------	------------

Importa o presente Cronograma em Seiscentos e dezessete mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos.

Observa-se que a execução da obra compreende um período de quatro (04) meses, porém, considerando possíveis atrasos, estabelecemos que o prazo para execução da obra se encerra no dia 30/04/2025

Salto do Jacuí, 23 de setembro de 2024.