

## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI  
 OBRA: Modernização e Melhorias no Parque Municipal de Eventos Victor Borowski de Salto do Jacuí/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 1 30	Mês 2 60	Mês 3 90	TOTAL
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS/SERVIÇOS INICIAIS	5.350,00 100,00%	0,00%	0,00%	5.350,00
2.0	REFORMA ALAMBRADO PISTA DE RODEIO	1.933,20 50,00%	1.933,20 50,00%	0,00%	3.866,40
3.0	SUBSTITUIÇÃO DO CERCADO DO PARQUE	0,00%	5.172,45 100,00%	0,00%	5.172,45
4.0	REFORMA VESTIÁRIO E SANITÁRIO DO PARQUE	0,00%	2.820,01 50,00%	2.820,01 50,00%	5.640,02
5.0	PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE AO PALCO	0,00%	0,00%	21.324,75 100,00%	21.324,75
6.0	AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO	0,00%	14.730,09 60,00%	9.820,06 40,00%	24.550,15
	<b>TOTAL</b>	7.283,20 11,05%	24.655,75 37,41%	33.964,82 51,54%	65.903,77
	<b>ACUMULADO</b>	7.283,20 11,05%	31.938,95 48,46%	65.903,77 100,00%	



**Construtora Bertolin Ltda - ME**  
 CNPJ 15 823.680/0001-10  
 Inscricao Estadual - Inscrito  
 Av. Pio Xii, 2054 Centro Salto do Jacuí/RS