

PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO ME TOQUE/RS											
OBRA- CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO											
LOCAL - LINHA SÃO PAULO - NÃO ME TOQUE/RS											
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO											
ITEM	SERVICOS	1ª ETAPA	%	2ª ETAPA	%	3ª ETAPA	%	4ª ETAPA	%	TOTAL	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	4.164,80	0,61	3.000,00	0,44	3.000,00	0,44	3.000,00	0,44	13.164,80	1,91
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	34.813,01	5,06	-	-	-	-	-	-	34.813,01	5,06
1.3	DEMOLIÇÕES	6.599,85	0,96	-	-	-	-	-	-	6.599,85	0,96
1.4	OBRAS DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	INFRAESTRUTURA - VIGAS FUNDAÇÃO										
		42.650,56	6,20	-	-	-	-	-	-	42.650,56	6,20
3.	MESOESTRUTURA										
3.1	PILARES REFORÇO	-	-	140.394,67	20,42	-	-	-	-	140.394,67	20,42
3.2	CORTINAS	-	-	41.523,36	6,04	-	-	-	-	41.523,36	6,04
4.	SUPERESTRUTURA PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO										
4.1	FABRICAÇÃO MONTAGEM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO										
4.1.1	LONGARINAS CONCRETO ARMADO	-	-	62.772,74	9,13	156.931,86	22,83	-	-	219.704,60	31,96
4.1.2	PLACAS TRELIÇADAS PRÉMOLDADA	-	-	-	-	20.100,87	2,92	15.000,00	2,18	35.100,87	5,11
4.2	LAJE DE CAPEAMENTO	-	-	-	-	50.910,27	7,40	24.000,00	3,49	74.910,27	10,90
4.3	VIGAS TRANSVERSINAS	-	-	-	-	22.024,62	3,20	20.000,00	2,91	42.024,62	6,11

4.4	GUARDA-RODAS	-	-	-	-	-	-	36.647,93	5,33	36.647,93	5,33
VALOR PARCELA		88.228,22	12,83	247.690,77	36,03	252.967,62	36,79	98.647,93	14,35		
VALOR ACUMULADO		88.228,22	12,83	335.918,99	48,86	588.886,61	85,65	687.534,54	100,00	687.534,54	100,00

Importa o presente Cronograma em Seiscentos e oitenta e sete mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos.

Salto do Jacuí, 12 de julho de 2024.

Eduardo Dona - CREA/RS - 267861