



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO P	FINALIZAÇÃO DE 03 SALAS E 02 BANHEIROS NA EMEIEF	FINALIZAÇÃO DE 03 SALAS E 02 BANHEIROS NA EMEIEF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	CONCLUSÃO DE 3 SALAS DE AULA E 2	184.928,77	% Período:	19,02%	54,31%	26,67%									
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR	2.619,99	% Período:	100,00%											
1.2.	REVESTIMENTO DE ALVENARIA	23.492,60	% Período:	100,00%											
1.2.1.	SALAS DE AULA E BANHEIROS	23.492,60	% Período:	100,00%											
1.3.	PLATIBANDA	9.062,10	% Período:	100,00%											
1.4.	PISO	38.962,69	% Período:		100,00%										
1.5.	ABERTURAS	36.143,81	% Período:		100,00%										
1.6.	ACABAMENTO BANHEIROS	25.332,58	% Período:		100,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.410,06	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	4.961,02	% Período:			100,00%									
1.9.	GESSO E PINTURA	30.943,92	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 184.928,77			%:	19,02%	54,31%	26,67%									
Período:	Repassé:			-	-	-									
	Contrapartida:			35.174,69	100.439,08	49.315,00									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			35.174,69	100.439,08	49.315,00									
Acumulado:	%:			19,02%	73,33%	100,00%									
	Repassé:			-	-	-									
	Contrapartida:			35.174,69	135.613,77	184.928,77									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			35.174,69	135.613,77	184.928,77									
Administração Local:															

SÃO PEDRO DAS MISSÕES - RS
Local
quinta-feira, 4 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Ribeiro
CREA/CAU: RS/21950
ART/RRT: 14159916