



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

SECRETARIA DE FINANÇAS  
SETOR DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

OBRA: Pavimentação da Rua Quincas Maciel

LOCAL: Rua Quincas Maciel, Bairro Carapé, São Vicente do Sul/RS

DATA: 11/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 90 DIAS						TOTAL (RS)
		1º MÊS	% EXECUTADO	2º MÊS	% EXECUTADO	3º MÊS	% EXECUTADO	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.							
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 39.947,84	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.947,84
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 63.209,77	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 63.209,77
3	DRENAGEM	R\$ 220.889,53	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 220.889,53
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	R\$ -	0,00%	R\$ 327.182,45	70,00%	R\$ 140.221,05	30,00%	R\$ 467.403,50
5	REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ -	0,00%	R\$ 106.167,25	70,00%	R\$ 45.500,25	30,00%	R\$ 151.667,50
6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO	R\$ -	0,00%	R\$ 3.254,89	70,00%	R\$ 1.394,95	30,00%	R\$ 4.649,84
7	SINALIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.514,98	100,00%	R\$ 11.514,98
8	ELEVADA E QUEBRA MOLA EM CBUQ	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.606,02	100,00%	R\$ 17.606,02
10	MATERIAL BETUMINOSO ( BDI DIFERENCIADO)	R\$ -	0,00%	R\$ 53.154,05	30,00%	R\$ 124.026,11	70,00%	R\$ 177.180,15
TOTAL PERÍODO (R\$)		R\$ 324.047,14	28,08%	R\$ 489.758,63	42,44%	R\$ 340.263,36	29,48%	R\$ 1.154.069,13
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 324.047,14	28,08%	R\$ 813.805,77	70,52%	R\$ 1.154.069,13	100,00%	R\$ 1.154.069,13