



Campos Engenharia e Incorporação Ltda | CNPJ 22.551.768/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90.004/2026 — MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL/RS | Prazo: 210 dias (7 meses) | Valor Total: R\$ 615.000,00

Nº	Descrição	% Total	Valor Total (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	9,84%	60.491,57	29,00%	17.542,56	12,00%	7.258,99	12,00%	7.258,99	12,00%	7.258,99	12,00%	7.258,99	12,00%	7.258,99	11,00%	6.654,06
2	INFRAESTRUTURA	15,64%	96.207,97	45,00%	43.293,59	45,00%	43.293,59	10,00%	9.620,79	—	—	—	—	—	—	—	—
3	SUPRAESTRUTURA	16,50%	101.460,25	—	—	25,00%	25.365,06	35,00%	35.511,09	35,00%	35.511,09	5,00%	5.073,01	—	—	—	—
4	PAREDES/FECHAMENTOS	26,38%	162.263,18	—	—	—	—	—	—	33,00%	53.546,85	40,00%	64.905,27	27,00%	43.811,06	—	—
5	REVESTIMENTOS	8,51%	52.315,39	—	—	—	—	—	—	—	—	40,00%	20.926,16	30,00%	15.694,62	30,00%	15.694,61
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,90%	36.307,33	—	—	—	—	10,00%	3.630,73	20,00%	7.261,47	40,00%	14.522,93	30,00%	10.892,20	—	—
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,59%	9.763,29	—	—	—	—	10,00%	976,33	20,00%	1.952,66	40,00%	3.905,32	30,00%	2.928,98	—	—
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ESGOTO	5,66%	34.794,10	—	—	—	—	10,00%	3.479,41	20,00%	6.958,82	40,00%	13.917,64	30,00%	10.438,23	—	—
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS	4,88%	29.995,49	—	—	—	—	—	—	50,00%	14.997,75	50,00%	14.997,74	—	—	—	—
10	ABRIGO DO GÁS E TUBULAÇÕES APEX	0,29%	1.802,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00%	1.802,86	—	—
11	CALÇADAS EXTERNAS E JARDINS	3,18%	19.579,67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,00%	5.873,90	70,00%	13.705,77
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PIC)	1,32%	8.094,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,00%	4.047,15	50,00%	4.047,15
13	SERVIÇOS FINAIS	0,31%	1.924,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,00%	1.924,60
TOTAL GERAL DA PROPOSTA		100,00%	615.000,00	9,89%	60.836,15	12,34%	75.917,64	9,83%	60.477,34	20,73%	127.487,63	23,66%	145.507,06	16,71%	102.747,99	6,83%	42.026,19
INCIDÊNCIA ACUMULADA (%)				9,89%		22,24%		32,07%		52,80%		76,46%		93,17%		100,00%	

Nota: Cronograma elaborado conforme exigência do edital. Parcelas previstas a cada 30 dias. Valor Total da Proposta: R\$ 615.000,00.

Brasília – DF, 31 de julho de 2026

Alexon Silva Campos
CREA-DF 19720/D-DF
Responsável Técnico

Alexon Silva Campos
CPF: 676.085.662-72
Representante Legal