


|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL</p> <p>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</p> | | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL | | | | | | | | |
| | | OBRA: REFORMA UBS-CENTRAL | | | | | | | | |
| | | LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO , SÃO VICENTE DO SUL/RS | | | | | | | | |
| | | DATA: 19/05/2023 | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 120 DIAS | | | | | | | | TOTAL (RS) |
| | SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. | 1º MÊS | % EXECUTADO | 2º MÊS | % EXECUTADO | 3º MÊS | % EXECUTADO | 4º MÊS | % EXECUTADO | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.728,61 | 80,00% | R\$ 432,15 | 20,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.160,76 |
| 2 | ESCAVAÇÕES/DEMOLIÇÕES | R\$ 2.857,65 | 20,00% | R\$ 11.430,58 | 80,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 14.288,23 |
| 3 | FUNDAÇÕES | R\$ 942,99 | 40,00% | R\$ 707,24 | 30,00% | R\$ 707,24 | 30,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 2.357,47 |
| 4 | CALÇADAS E RAMPAS | R\$ 34.862,54 | 80,00% | R\$ 8.715,64 | 20,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 43.578,18 |
| 5 | REVESTIMENTOS | R\$ - | 0,00% | R\$ 12.026,34 | 20,00% | R\$ 30.065,85 | 50,00% | R\$ 18.039,51 | 30,00% | R\$ 60.131,69 |
| 6 | PINTURA | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 5.279,40 | 10,00% | R\$ 47.514,62 | 90,00% | R\$ 52.794,02 |
| 7 | OUTRAS INSTALAÇÕES | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 38.360,48 | 100,00% | R\$ 38.360,48 |
| 8 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ - | 0,00% | R\$ 248,94 | 100,00% | R\$ 248,94 |
| TOTAL PERÍODO (RS) | | R\$ 40.391,79 | 18,88% | R\$ 33.311,95 | 15,57% | R\$ 36.052,49 | 16,85% | R\$ 104.163,55 | 48,69% | R\$ 213.919,77 |
| TOTAL ACUMULADO (RS) | | R\$ 40.391,79 | 18,88% | R\$ 73.703,74 | 34,45% | R\$ 109.756,23 | 51,31% | R\$ 213.919,77 | 100,00% | R\$ 213.919,77 |
| <p>ARQ. FABRICIO FOGGIATO GODINHO</p> <p>CAU RS A112802-7</p> | | | | | | | | | | |