

CPF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL	DESON. Não	LOCALIDADE DO SIMAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Conde de Porto Alegre	MUNICÍPIO / UF SÃO VICENTE DO SUL/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Conde de Porto Alegre, São Vicente do Sul-RS	OBJETO Pavimentação Asfáltica da rua Conde de Porto Alegre	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica da rua Conde de Porto Alegre	Grau de Sigilo #PÚBLICO			
NO. OPERAÇÃO 1088253-21	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO O / MODALIDADE	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1 20,70%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%	BDI 4	BDI 5
DATA BASE mar-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SIMAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Conde de Porto Alegre	MUNICÍPIO / UF SÃO VICENTE DO SUL/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Conde de Porto Alegre, São Vicente do Sul-RS	OBJETO Pavimentação Asfáltica da rua Conde de Porto Alegre	BDI 1 20,70%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Parcelas										
			Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00		
1.	Rua Conde de Porto Alegre	517.028,86	Parcela (%)	18,69%	7,69%	34,23%	27,75%	11,64%					
			Parcela (R\$)	96.621,07	39.745,10	176.998,21	143.458,69	60.205,79					
1.1	Serviços Preliminares	12.094,02	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%					
			Parcela (R\$)	3.023,51	3.023,51	3.023,51	3.023,51	1.209,40					
1.2	Drenagem - Serviço de Escavação e Relevo de Vias	10.622,46	Parcela (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	10.622,46	10.622,46	10.622,46	10.622,46	10.622,46					
1.3	Drenagem - Serviço de Assentamento de Tubos	57.211,19	Parcela (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	57.211,19	57.211,19	57.211,19	57.211,19	57.211,19					
1.4	Drenagem - Bocas de Lobo	16.693,40	Parcela (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	16.693,40	16.693,40	16.693,40	16.693,40	16.693,40					
1.5	Pavimentação - Movimentação de Terras	12.647,92	Parcela (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	12.647,92	12.647,92	12.647,92	12.647,92					
1.6	Execução de Meio fio de Concreto Pré-fabricado	27.097,18	Parcela (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	27.097,18	27.097,18	27.097,18	27.097,18					
1.7	Pavimentação Asfáltica - Execução de Sub-base	114.545,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	114.545,45	114.545,45	114.545,45					
1.8	Pavimentação Asfáltica - Execução de Base	62.452,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	62.452,76	62.452,76	62.452,76					
1.9	Pavimentação Asfáltica - Revestimento Asfáltico	143.458,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	143.458,69	143.458,69					
1.10	Sinalização Horizontal e Vertical de Via	2.889,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.889,02	2.889,02					
1.11	Execução de calçada de concreto armado	57.316,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.316,77					

SÃO VICENTE DO SUL/RS

Local

08 de agosto de 2023.

Data

BENTO LEAL INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 24.874.058/0001-22

Nome: Luis Henrique Bento Leal
CREA/RG: RS 761.704
Função: Rep. Tec. e Legal Bento Leal Infraestrutura Eireli
Cargo: Sôcio-Diretor
Empresa: Bento Leal Infraestrutura Eireli
CNPJ: 24.874.058/0001-22