

Obra: Reforma da Creche Cristo Educador
São Vicente do Sul/RS
Empresa Lisiana Bilo do Nascimento LTDA

BDI:

29,07%

Cronograma Físico - Financeiro

Item	Descrição do Serviço	Valor	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Somatório
			valor	perc.	valor	perc.	valor	perc.	valor	perc.		
1	Pintura Externa	R\$ 6.915,24	R\$ 1.143,78	16,54%	R\$ 4.168,51	60,28%	R\$ 1.602,95	23,18%	R\$ 6.915,24	100,00%		
2	Calçada Externa	R\$ 1.664,87			R\$ 1.664,87	100,00%			R\$ 1.664,87	100,00%		
3	Pintura Interna	R\$ 13.967,11	R\$ 13.967,11	100,00%					R\$ 13.967,11	100,00%		
4	Forro	R\$ 12.618,34					R\$ 12.618,34	100,00%	R\$ 12.618,34	100,00%		
5	Revestimento Cerâmico	R\$ 17.085,72			R\$ 17.085,72	100,00%			R\$ 17.085,72	100,00%		
6	Aparelhos	R\$ 4.642,55			R\$ 4.642,55	100,00%			R\$ 4.642,55	100,00%		
7	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 42.166,62			R\$ 42.166,62	100,00%			R\$ 42.166,62	100,00%		
8	Instalações Pluviais	R\$ 13.459,87					R\$ 13.459,87	100,00%	R\$ 13.459,87	100,00%		
Valor Medido			R\$ 19.753,44		R\$ 65.085,72		R\$ 27.681,17					
Porcentagem Medida			17,56%		57,84%		24,60%					
Valor Acumulado			R\$ 19.753,44		R\$ 84.839,16		R\$ 112.520,32					
Porcentagem Acumulada			17,56%		75,40%		100,00%					

Lisiana Bilo do Nascimento LTDA
 CNPJ 35.214.768/0001-42

Lisiana Bilo do Nascimento Ltda
 CNPJ 35.214.768/0001-42
 Rua Clito Severo, 275
 97701-327 SANTIAGO-RS

André Melo Sfalcin
 Responsável Técnico
 Eng. Civil CREA/RS 243883