



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

SETOR DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL

OBRA: Reforma EMEI Cristo Educador

LOCAL: Rua General João Manoel, 1740, Centro, São Vicente do Sul/RS

DATA: 06/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA								TOTAL (R\$)
		120 DIAS		120 DIAS		120 DIAS		120 DIAS		
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.	1º MÊS	% EXECUTADO	2º MÊS	% EXECUTADO	3º MÊS	% EXECUTADO	4º MÊS	% EXECUTADO	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.293,75	25,00%	R\$ 3.293,75	25,00%	R\$ 3.293,75	25,00%	R\$ 3.293,75	25,00%	R\$ 13.175,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.955,78	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.955,78
3	MOVIMENTOS DE TERRA PARA RAMPAS	R\$ 881,73	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 881,73
4	PISO DE CONCRETO	R\$ 9.372,96	25,00%	R\$ 18.745,92	50,00%	R\$ 9.372,96	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.491,83
5	RAMPAS E ESCADAS	R\$ -	0,00%	R\$ 15.053,73	50,00%	R\$ 15.053,73	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.107,45
6	ADEQUAÇÕES PÁTIO	R\$ -	0,00%	R\$ 3.057,08	50,00%	R\$ 1.528,54	25,00%	R\$ 1.528,54	25,00%	R\$ 6.114,16
7	RETIRADA COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 1.085,09	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.085,09
8	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.185,71	50,00%	R\$ 29.185,71	50,00%	R\$ 58.371,41
TOTAL PERÍODO (R\$)		R\$ 20.504,22	12,73%	R\$ 41.235,56	26,74%	R\$ 58.434,68	37,90%	R\$ 34.008,00	22,06%	R\$ 154.182,45
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 20.504,22	12,73%	R\$ 61.739,78	39,47%	R\$ 120.174,46	77,37%	R\$ 54.512,21	99,43%	R\$ 154.182,45

LUCAS MAZZOLENI PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 2121.650