



Obra
 Reforma EIMEI Cristo Educador

Bancos
 SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do Sul
 SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul
 SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
 Eneargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Administração Local	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	Serviços Iniciais	13.162,90	3.290,73	3.290,73	3.290,72	3.290,72
3	Iluminamentos de terra para rampas	100,00%	100,00%	6.875,33	6.875,33	6.875,33
4	Piso de concreto	861,80	100,00%	861,80	861,80	861,80
5	Rampas e Escadas	36.094,57	25,00%	50,00%	18.047,29	25,00%
6	Adequações pátio	29.002,53	9,023,64	18,047,29	50,00%	50,00%
7	Retirada cobertura	100,00%	14,501,26	14,501,26	14,501,27	14,501,27
8	Cobertura	5.844,68	50,00%	2,922,34	25,00%	25,00%
		1.074,24	100,00%	1.074,24	1.074,17	1.074,17
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		56.110,05	28.055,03	50,00%	28.055,03	50,00%
		13,46%	26,73%	37,8%	22,01%	22,01%

Custo
 20.051,50
 39.835,86
 56.331,83
 32.806,92

Porcentagem Acumulado
 13,46%
 40,19%
 77,99%
 100,0%

Custo Acumulado
 20.051,50
 59.887,36
 116.219,19
 149.026,11

Documento assinado digitalmente
 WILBERT LINCOLHO COSTA
 Data: 29/11/2023 11:48:00-0300
 Verifique em https://validar.lf.gov.br

wilbert costa
 Sócio/CEO/Proprietário
 Marina Munaretto Copetti
 Engenheira Civil

SANTA MARIA, 06 DE NOVEMBRO DE 2023