



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077990-68	Nº SICONV 913739/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA ESPORTIVA(CANCHA DE BOCHA)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção e implantação de uma quadra coberta no Município de São Vicente d
----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	QUADRA ESPORTIVA, CANCHA DE BOCHA	276.719,43	% Período:	20,63%	28,57%	34,43%	16,36%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTOS DE TE	31.887,74	% Período:	44,73%	20,17%	20,91%	14,19%								
1.2.	SAPATA	21.531,10	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGA BALDRAME	21.285,72	% Período:	100,00%											
1.4.	PILARES	30.596,49	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGA	21.204,01	% Período:		100,00%										
1.6.	PAREDES	20.838,07	% Período:		100,00%										
1.7.	COBERTURA	67.458,36	% Período:			100,00%									
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	21.159,23	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.914,27	% Período:				100,00%								
1.10.	PISO SINTÉTICO	32.181,48	% Período:				100,00%								
1.11.	LIMPEZA	662,96	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 276.719,43	Período:	%:	20,63%	28,57%	34,43%	16,36%										
		Repasse:	49.246,88	68.220,23	82.212,23	39.070,66										
		Contrapartida:	7.831,94	10.849,35	13.074,57	6.213,57										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	57.078,82	79.069,58	95.286,79	45.284,24										
	Acumulado:	%:	20,63%	49,20%	83,64%	100,00%										
		Repasse:	49.246,88	117.467,11	199.679,34	238.750,00										
		Contrapartida:	7.831,94	18.681,29	31.755,86	37.969,43										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	57.078,82	136.148,40	231.435,19	276.719,43										

SÃO VICENTE DO SUL

Local

quarta-feira, 6 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Mazzoleni Pinto

CREA/CAU: RS 212.650

ART/RRT: 12878803