



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de São Vicente do	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS
-------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21
1.	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SECRE	248.886,73	% Período:	2,82%	6,16%	40,00%	40,13%	10,89%							
1.1.	PROJETOS	7.022,14	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.743,32	% Período:		100,00%										
1.3.	FUNDAÇÕES	8.591,78	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	99.559,40	% Período:			100,00%									
1.5.	PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO	54.281,01	% Período:				100,00%								
1.6.	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL	45.592,33	% Período:				100,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES	27.096,75	% Período:					100,00%							

Total: R\$ 248.886,73		%:	2,82%	6,16%	40,00%	40,13%	10,89%								
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	7.022,14	15.335,10	99.559,40	99.873,34	27.096,75									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	7.022,14	15.335,10	99.559,40	99.873,34	27.096,75									
Acumulado:	%:	2,82%	8,98%	48,98%	89,11%	100,00%									
	Repasso:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	7.022,14	22.357,24	121.916,64	221.789,98	248.886,73									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	7.022,14	22.357,24	121.916,64	221.789,98	248.886,73									

São Vicente do Sul
Local

segunda-feira, 30 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Liedtke Garcia
CREA/CAU: RS212795
ART/RR: 10992587