


ANEXO VI

<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL</div> <div>SETOR DE PLANEJAMENTO</div>		CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL									
		OBRA: Reforma do Hospital São Vicente Ferrer - Ala Sul									
		LOCAL: Rua Antônio Gomes, nº 1116, Bairro Centro, São Vicente do Sul/RS									
		DATA: 22/01/2024									
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 120 DIAS								TOTAL (RS)	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.	1º MÊS	% EXECUTADO	2º MÊS	% EXECUTADO	3º MÊS	% EXECUTADO	4º MÊS	% EXECUTADO		
1	Administração Local	R\$ 3.990,60	25,00%	R\$ 3.990,60	25,00%	R\$ 3.990,60	25,00%	R\$ 3.990,60	25,00%	R\$ 15.962,40	
2	Serviços Iniciais	R\$ 4.579,10	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.579,10	
3	Pisos	R\$ 13.130,99	10,00%	R\$ 39.392,98	30,00%	R\$ 39.392,98	30,00%	R\$ 39.392,98	30,00%	R\$ 131.309,92	
4	Revestimentos Paredes	R\$ -	0,00%	R\$ 3.676,77	30,00%	R\$ 4.289,57	35,00%	R\$ 4.289,57	35,00%	R\$ 12.255,90	
5	Esquadrias	R\$ -	0,00%	R\$ 1.440,26	40,00%	R\$ 1.440,26	40,00%	R\$ 720,13	20,00%	R\$ 3.600,64	
6	Pintura Paredes e Forro	R\$ -	0,00%	R\$ 7.727,70	40,00%	R\$ 7.727,70	40,00%	R\$ 3.863,85	20,00%	R\$ 19.319,24	
7	Bate-macas (Protetores de Paredes)	R\$ -	0,00%	R\$ 5.605,00	25,00%	R\$ 5.605,00	25,00%	R\$ 11.209,99	50,00%	R\$ 22.419,98	
8	Fechamento Beiral e Forro PVC	R\$ 23.511,70	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 23.511,70	
9	Limpeza final da Obra	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.396,50	100,00%	R\$ 1.396,50	
TOTAL PERÍODO (RS)		R\$ 45.212,39	19,29%	R\$ 61.833,29	26,38%	R\$ 62.446,09	26,65%	R\$ 64.863,61	27,68%	R\$ 234.355,38	
TOTAL ACUMULADO (RS)		R\$ 45.212,39	19,29%	R\$ 107.045,69	45,68%	R\$ 169.491,77	72,32%	R\$ 234.355,38	100,00%	R\$ 234.355,38	