

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

EMPREENHIMENTO: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO BAIRRO PROGRESSO

CONCEDENTE: Ministério do Esporte

VALOR: R\$ 306.672,34

PROPONENTE: Município de IBIRUBÁ

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de IBIRUBÁ

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
		(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.356,26	2,07	6.356,26	100,00						
2	FUNDAÇÕES	77.147,99	25,16	38.573,99	50,00	38.574,00	50,00				
3	SUPRAESTRUTURA	31.614,08	10,31	18.968,45	60,00	12.645,63	40,00				
4	REVESTIMENTOS	3.994,92	1,30							3.994,92	100,00
5	COBERTURA	117.558,97	38,33			35.267,69	30,00	58.779,48	50,00	23.511,80	20,00
6	PAVIMENTAÇÃO	61.810,23	20,16					30.905,11	50,00	30.905,12	50,00
7	RAMPA DE ACESSO	1.802,03	0,59							1.802,03	100,00
8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.579,13	1,49							4.579,13	100,00
9	SERVIÇOS FINAIS	1.808,73	0,59							1.808,73	100,00
TOTAL	SIMPLES	306.672,34	100,00	63.898,70	20,84	86.487,32	28,20	89.684,59	29,24	66.601,73	21,72
	ACUMULADO		100,00	63.898,70	20,84	150.386,02	49,04	240.070,61	78,28	306.672,34	100,00

IBIRUBÁ, 26 de janeiro de 2017.

Abel Grave
Prefeito

Jeferson Müller
Eng.º Civil CREA/RS 107.299-D