



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO						
PROPOSTANTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Ilirubá			Ilirubá/RS	RUAS 1º DE MAIO E IDA BERLET		Calçamento					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
abr-20	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA			26,30%	26,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 18/06/20	Parcela 1 jul/20	Parcela 2 ago/20	Parcela 3 set/20	Parcela 4 out/20	Parcela 5 nov/20	Parcela 6 dez/20	Parcela 7 jan/21	Parcela 8 fev/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		51.240,98	Parcela (%)	29,05%	35,48%	35,48%					
			Parcela (R\$)	14.883,59	18.178,70	18.178,69					
			Acumulado (%)	29,05%	64,52%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	14.883,59	33.062,29	51.240,98					
1.	RUA 1º DE MAIO	14.883,59	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	14.883,59							
1.1.	TRABALHOS EM TERRA	2.848,37	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.848,37							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	9.442,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.442,68							
1.3.	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	2.592,54	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.592,54							
2.	RUA IDA BERLET	36.357,39	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	18.178,70	36.357,39					
2.1.	TRABALHOS EM TERRA	6.823,44	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.411,72	6.823,44					
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	22.620,51	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	11.310,26	22.620,51					
2.3.	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	6.913,44	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.456,72	6.913,44					

Local

19 de junho de 2020

Data

Nome: Jeferson Müller

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA RS 107.299

ART/RRT: 10487619