


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO						
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
Município de Ibirubá			Ibirubá/RS		Rua Firmino de Paula, nº 1918		Ampliação Posto da Progresso					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jun-20	Sim	Porto Alegre / RS	Ampliação do Posto de Saúde do Bairro Progresso				26,30%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 21/08/20	Parcela 1 set/20	Parcela 2 out/20	Parcela 3 nov/20	Parcela 4 dez/20	Parcela 5 jan/21	Parcela 6 fev/21	Parcela 7 mar/21	Parcela 8 abr/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		308.425,74	Parcela (%)	11,79%	10,90%	28,72%	15,41%	21,01%	12,16%		
			Parcela (R\$)	36.376,10	33.631,47	88.592,44	47.523,61	64.807,01	37.495,11		
			Acumulado (%)	11,79%	22,70%	51,42%	66,83%	87,84%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	36.376,10	70.007,57	158.600,01	206.123,62	270.930,63	308.425,74		
1. AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO	308.425,74	Parcela (%)	11,79%	10,90%	28,72%	15,41%	21,01%	12,16%			
		Acumulado (%)	11,79%	22,70%	51,42%	66,83%	87,84%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	36.376,10	70.007,57	158.600,01	206.123,62	270.930,63	308.425,74			
1.1. REFORMA	23.373,92	Parcela (%)	100,00%	0,00%	3,97%	24,51%	59,90%	11,63%			
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	3,97%	28,47%	88,37%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	927,25	6.655,70	20.656,11	23.373,92			
1.1.1. SEVIÇOS INICAIS	1.123,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.123,86					
1.1.2. REVESTIMENTOS	1.869,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%		50,00%	50,00%				
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	934,94	1.869,87				
1.1.3. PINTURA	2.338,38	Parcela (%)	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,38			
1.1.3.1. PAREDES E TETO REBOCADAS (INTERNO)	2.338,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,38			
1.1.4. PAVIMENTAÇÃO	6.200,99	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.100,50	6.200,99				
1.1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.897,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%			
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	569,15	1.517,72	1.897,15			
1.1.6. COBERTURA	927,25	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	927,25						
1.1.7. ESQUADRIAS	9.016,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
		Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,42				
1.2. AMPLIAÇÃO	285.051,82	Parcela (%)	12,76%	11,80%	30,75%	100,00%	50,00%	12,20%			
		Acumulado (%)	12,76%	24,56%	55,31%	69,98%	87,80%	100,00%			
		Acumulado (R\$)	36.376,10	70.007,57	157.672,76	199.467,92	250.274,52	285.051,82			
1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS	5.780,81	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	5.780,81								
1.2.2. MOVIMENTO DE TERRA	2.557,69	Parcela (%)	100,00%								
		Acumulado (%)	100,00%								
		Acumulado (R\$)	2.557,69								
			Parcela (%)	100,00%							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 21/08/20	Parcela 1 set/20	Parcela 2 out/20	Parcela 3 nov/20	Parcela 4 dez/20	Parcela 5 jan/21	Parcela 6 fev/21	Parcela 7 mar/21	Parcela 8 abr/21
1.2.3.	INFRAESTRUTURA	20.851,62	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 20.851,62							
1.2.3.1.	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	2.037,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.037,94							
1.2.3.2.	CONCRETO CICLÓPIO E ALVENARIA DE EMBASAMENTO	9.435,62	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 9.435,62							
1.2.3.3.	VIGA BALDRAME	7.107,46	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 7.107,46							
1.2.3.4.	ARRANQUE DE PILARES	1.869,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.869,97							
1.2.3.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	400,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 400,63							
1.2.4.	SUPRAESTRUTURA	28.687,62	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	9,57% 9,57% 2.744,63	55,00% 64,57% 18.523,39	35,43% 100,00% 28.687,62					
1.2.4.1.	PILARES	5.489,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 2.744,63	50,00% 100,00% 5.489,25						
1.2.4.2.	VIGA SUPERIOR	10.474,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.474,47						
1.2.4.3.	VERGA E CONTRAVERGA	2.559,67	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.559,67						
1.2.4.4.	LAJE PRÉ-OLDADA EM CONCRETO	10.164,23	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 10.164,23					
1.2.5.	ALVENARIA EM GERAL	22.711,10	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 11.355,55	50,00% 100,00% 22.711,10					
1.2.6.	REVESTIMENTOS	39.524,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 19.762,30	50,00% 100,00% 39.524,60				
1.2.7.	PINTURA	8.710,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 4.355,29	50,00% 100,00% 8.710,57			
1.2.7.1.	PAREDES E TETO REBOCADOS (INTERNO)	7.022,77	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 3.511,39	50,00% 100,00% 7.022,77			
1.2.7.2.	BEIRAL DE MADEIRA	1.687,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 843,90	50,00% 100,00% 1.687,80			
1.2.8.	PAVIMENTAÇÃO	10.195,39	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 5.097,70	50,00% 100,00% 10.195,39			
1.2.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	18.039,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 100,00% 9.019,75	50,00% 100,00% 18.039,50			
1.2.10.	COBERTURA	39.885,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 39.885,96					
			Parcela (%)	23,74%	15,25%	15,25%	22,88%	15,25%	7,63%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 21/08/20	Parcela 1 set/20	Parcela 2 out/20	Parcela 3 nov/20	Parcela 4 dez/20	Parcela 5 jan/21	Parcela 6 fev/21	Parcela 7 mar/21	Parcela 8 abr/21
1.2.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.066,20	Acumulado (%) 23,74% Acumulado (R\$) 2.864,66	23,74% 2.864,66	38,99% 4.704,97	54,24% 6.545,28	77,12% 9.305,74	92,37% 11.146,05	100,00% 12.066,20		
1.2.11.1.	ENTRADA DE ENERGIA	2.864,66	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.864,66	100,00% 100,00% 2.864,66							
1.2.11.2.	DISTRIBUIÇÃO	9.201,54	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.840,31	20,00% 40,00% 3.680,62	30,00% 70,00% 6.441,08	20,00% 90,00% 8.281,39	10,00% 100,00% 9.201,54		
1.2.12.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.046,53	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 209,31	40,00% 40,00% 418,61	70,00% 70,00% 732,57	90,00% 90,00% 941,88	100,00% 100,00% 1.046,53		
1.2.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.641,87	Parcela (%) 10,08% Acumulado (%) 10,08% Acumulado (R\$) 1.576,69	10,08% 10,08% 1.576,69	19,42% 29,50% 4.614,85	19,42% 48,93% 7.653,01	21,94% 70,87% 11.084,63	19,42% 90,29% 14.122,79	9,71% 100,00% 15.641,87		
1.2.13.1.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.934,69	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 786,94	20,00% 40,00% 1.573,88	30,00% 70,00% 2.754,28	20,00% 90,00% 3.541,22	10,00% 100,00% 3.934,69		
1.2.13.2.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.256,10	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 10,00% Acumulado (R\$) 1.125,61	10,00% 10,00% 1.125,61	20,00% 30,00% 3.376,83	20,00% 50,00% 5.628,05	20,00% 70,00% 7.879,27	20,00% 90,00% 10.130,49	10,00% 100,00% 11.256,10		
1.2.13.3.	POÇO SUMIDOURO	451,08	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 451,08	100,00% 100,00% 451,08							
1.2.14.	LOUÇAS E METAIS	19.403,81	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 9.701,91	50,00% 100,00% 19.403,81		
1.2.15.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.046,89	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.409,38	20,00% 40,00% 2.818,76	20,00% 60,00% 4.228,13	20,00% 80,00% 5.637,51	20,00% 100,00% 7.046,89		
1.2.16.	RAMPA, ESCADA, GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS	32.269,58	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 16.134,80	50,00% 100,00% 32.269,58		
1.2.16.1.	SERVIÇOS INICIAIS	369,46	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 184,73	50,00% 100,00% 369,46		
1.2.16.2.	ESCADA	11.277,45	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 5.638,73	50,00% 100,00% 11.277,45		
1.2.16.3.	RAMPA	16.979,22	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 8.489,61	50,00% 100,00% 16.979,22		
1.2.16.4.	CALÇADA EXTERNA	3.643,45	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 1.821,73	50,00% 100,00% 3.643,45		
1.2.17.	SERVIÇOS FINAIS	632,08	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 632,08		

Local

23 de julho de 2020

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Aquiteta e Urbanista

CREA/CAL CAU 46845-9

ART/RRT: 9368265