



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
				Construção de salão comunitário do bairro Jardim					
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	Rua Cruz Alta, nº 161		Salão praça jardim				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-19	Sim	Porto Alegre / RS	Salão comunitário bairro jardim		26,30%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 21/02/20	Parcela 1 mar/20	Parcela 2 abr/20	Parcela 3 mai/20	Parcela 4 jun/20	Parcela 5 jul/20	Parcela 6 ago/20	Parcela 7 set/20	Parcela 8 out/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		259.752,64	Parcela (%) 8,92% Parcela (R\$) 23.169,29 Acumulado (%) 8,92% Acumulado (R\$) 23.169,29	13,60% 35.329,86	20,62% 53.548,54	13,55% 35.207,10	24,65% 64.023,94	18,66% 48.473,91			
			Parcela (%) 8,92% Acumulado (%) 8,92% Acumulado (R\$) 23.169,29	13,60% 22,52% 58.499,15	20,62% 43,14% 112.047,69	13,55% 56,69% 147.254,79	24,65% 81,34% 211.278,73	18,66% 100,00% 259.752,64			
1.	Salão Comunitário Bairro Jardim	259.752,64	Parcela (%) 8,92% Acumulado (%) 8,92% Acumulado (R\$) 23.169,29	13,60% 22,52% 58.499,15	20,62% 43,14% 112.047,69	13,55% 56,69% 147.254,79	24,65% 81,34% 211.278,73	18,66% 100,00% 259.752,64			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.401,34	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 10.401,34								
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	1.363,44	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.363,44								
1.3.	INFRAESTRUTURA	1.058,28	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.058,28								
1.4.	SUPRAESTRUTURA	2.509,36	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	50,00% 50,00% 1.254,68	50,00% 100,00% 2.509,36						
1.5.	ALVENARIA	44.867,95	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 10,00% Acumulado (R\$) 4.486,80	40,00% 50,00% 22.433,98	50,00% 100,00% 44.867,95						
1.6.	REVESTIMENTOS	42.012,19	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 10.503,05	25,00% 50,00% 21.006,10	50,00% 100,00% 42.012,19				
1.7.	PINTURA	8.885,53	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.885,53			
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	16.144,19	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 10,00% Acumulado (R\$) 1.614,42	30,00% 40,00% 6.457,68	50,00% 90,00% 14.529,77	50,00% 100,00% 16.144,19					
1.9.	ESQUADRIAS E VIDROS	32.665,61	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 30,00% 9.799,68	30,00% 100,00% 32.665,61			
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.973,57	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	20,00% 20,00% 2.794,71	20,00% 40,00% 5.589,43	20,00% 60,00% 8.384,14	20,00% 100,00% 13.973,57				
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	42.450,13	Parcela (%) 10,00% Acumulado (%) 10,00% Acumulado (R\$) 4.245,01	20,00% 30,00% 12.735,04	20,00% 50,00% 21.225,07	20,00% 70,00% 29.715,09	30,00% 100,00% 42.450,13				
1.12.	LOUÇAS E METAIS	7.589,25	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 7.589,25			
PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA			Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 21/02/20	Parcela 1 mar/20	Parcela 2 abr/20	Parcela 3 mai/20	Parcela 4 jun/20	Parcela 5 jul/20	Parcela 6 ago/20	Parcela 7 set/20	Parcela 8 out/20
1.13.	PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.671,78	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,78		
1.14.	RAMPAS DE ACESSO	6.177,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,80	6.177,60		
1.15.	COBERTURA E FORROS	23.609,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.804,90	23.609,80			
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	372,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,62		

Local

22 de janeiro de 2020

Data

Nome: Roberta Suelen Ahlert Durigon

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAL CAU A 46849-5

ART/RRT: