

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	Roberta Suelen Ahlert Durigon Arquiteta e Urbanista CAU A 46849-5	OBRA: Quadra Esportiva de Grama Sintética	DATA:
		LOCAL: Praça Henrique Berlet, Bairro Jardim	23/01/2020
		PROPRIETÁRIO: Município de Ibirubá	

ÍTEM	ETAPA	PERÍODO					TOTAL	
		15 DIAS	15 DIAS				R\$	%
01.	SERVIÇOS INICIAIS	1.893,84					1.893,84	2,47
02.	DRENAGEM	4.086,87					4.086,87	5,33
03.	BASE DA GRAMA SINTÉTICA	13.171,70	57.406,17				70.577,87	92,07
04.	SERVIÇOS FINAIS		102,24				102,24	0,13

TOTAL (R\$)	PARCIAL	19.152,41	57.508,41	0,00	0,00	0,00	76.660,82	100,00
	ACUMULADO	19.152,41	76.660,82	76.660,82	76.660,82	76.660,82		
TOTAL (%)	PARCIAL	24,98	75,02	0,00	0,00	0,00		
	ACUMULADO	24,98	100,00	100,00	100,00	100,00		