



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054920-25	GESTOR MCidades	PROGRAMA 5600020180001.	AÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano	OBJETO Recapamento Asfáltico
PROponente / Tomador Município de Ilirubá		Município / UF Ilirubá/RS	Localidade / Endereço Rua Tiradentes	Apelido do Empreendimento Asfalto Tiradentes
DATA BASE jan-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico	BDI 1 28,67%

BDI 2 26,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5
------------------------	--------------	--------------	--------------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/18	Parcela 1 ago/18	Parcela 2 set/18	Parcela 3 out/18	Parcela 4 nov/18	Parcela 5 dez/18	Parcela 6 jan/19	Parcela 7 fev/19	Parcela 8 mar/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		338.137,65	Parcela (%)	50,27%	49,73%						
			Parcela (R\$)	169.965,10	168.172,55						
			Acumulado (%)	50,27%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	169.965,10	338.137,65						
1.	RUA TIRADENTES	338.137,65	Parcela (%)	50,27%	49,73%						
			Acumulado (%)	50,27%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	169.965,10	338.137,65						
1.1.	PLACA DE OBRA	698,78	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	698,78							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	11.126,34	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.126,34							
1.3.	REPERFILAGEM	158.139,98	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	158.139,98							
1.4.	CAPA DE ROLAMENTO	165.084,70	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	165.084,70						
1.5.	LOMBADA FÍSICA TIPO II	3.087,85	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.087,85						

Local
26 de julho de 2018
Data

Nome: Jeferson Müller
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 107.299
ART/RRT: