


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Ibirubá
Tomada de Preços nº. 008/2018
Reforma de pavilhão comunitário - Linha Pulador Sul - Ibirubá - RS

Data: 13 / novembro / 2018.

SERVIÇOS	CUSTO	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
REFORMA DE PAVILHÃO											
1.1 - SERVIÇOS INICIAIS	4.958,82	4.958,82	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 - DEMOLIÇÕES	19.184,23	19.184,23	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 - FUNDAÇÕES	20.479,17	10.239,59	50,00	10.239,59	50,00	-	-	-	-	-	-
1.4 - SUPRAESTRUTURA	41.161,66	-	-	20.590,83	50,00	20.580,83	50,00	-	-	-	-
1.5 - PAREDE DE ALVENARIA	22.042,38	-	-	-	-	11.021,19	50,00	11.021,19	50,00	-	-
1.6 - ESQUADRIAS	1.991,61	-	-	-	-	-	-	1.991,61	100,00	-	-
1.7 - COBERTURA	135.786,35	-	-	-	-	27.157,27	20,00	67.893,18	50,00	40.735,91	30,00
TOTAL SIMPLES (UNITÁRIO)	245.604,22	34.382,64	14,00	30.820,42	12,55	58.759,29	23,92	80.905,98	32,94	40.735,91	16,59
TOTAL ACUMULADO	245.604,22	34.382,64	14,00	65.203,08	26,55	123.962,35	50,47	204.868,33	83,41	245.604,22	100,00


Paulo Roberto Schaffer
 Engº Civil - CREA/RS nº 46.041-D
 Representante Legal e Responsável Técnico
 PP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda.
 CNPJ nº 72.473.275/0001-53