

**Cronograma**

**Obra:** Reforma do Centro de Cultura e Turismo

**Endereço:** Rua Osvaldo Aranha, Centro, Taquari/RS

**Área:** 386,12 m²

Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
			Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.870,66	R\$ 17.870,66	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.870,66
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 9.819,97	R\$ 4.909,99	50%	R\$ 2.454,99	25%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.454,99	25%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.819,97
3	FUNDAÇÕES	R\$ 83.068,01	R\$ -		R\$ 83.068,01	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 83.068,01
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 126.729,45	R\$ -		R\$ -		R\$ 76.037,67	60%	R\$ 50.691,78	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 126.729,45
5	COBERTURA E FORRO	R\$ 135.596,78	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 67.798,39	50%	R\$ 67.798,39	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 135.596,78
6	ESQUADRIAS E CORRIMÃOS	R\$ 210.679,46	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 84.271,78	40%	R\$ 84.271,78	40%	R\$ 42.135,89	20%	R\$ 210.679,46
7	DIVISÓRIAS	R\$ 21.452,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 21.452,44	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 21.452,44
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 19.210,64	R\$ -		R\$ 5.763,19	30%	R\$ 7.684,26	40%	R\$ 2.881,60	15%	R\$ 2.881,60	15%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 19.210,64
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 57.071,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 14.267,91	25%	R\$ 14.267,91	25%	R\$ 14.267,91	25%	R\$ 14.267,91	25%	R\$ 57.071,63
10	PISO	R\$ 12.219,31	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.219,31	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.219,31
11	AR CONDICIONADO	R\$ 27.701,85	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.540,37	20%	R\$ 22.161,48	80%	R\$ 27.701,85
12	REVESTIMENTOS	R\$ 52.390,01	R\$ -		R\$ -		R\$ 10.478,00	20%	R\$ 15.717,00	30%	R\$ 15.717,00	30%	R\$ 10.478,00	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ 52.390,01
13	PINTURA	R\$ 53.064,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 15.919,37	30%	R\$ 21.225,82	40%	R\$ 15.919,37	30%	R\$ 53.064,56
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 17.119,79	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.983,85	70%	R\$ 5.135,94	30%	R\$ 17.119,79
15	ELEVADOR	R\$ 150.722,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 150.722,44	100%	R\$ -		R\$ 150.722,44
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 754,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 754,49	100%	R\$ 754,49
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 995.471,49</b>	<b>R\$ 22.780,65</b>		<b>R\$ 91.286,19</b>		<b>R\$ 94.199,93</b>		<b>R\$ 137.088,77</b>		<b>R\$ 115.339,20</b>		<b>R\$ 146.389,50</b>		<b>R\$ 288.012,18</b>		<b>R\$ 100.375,07</b>		<b>R\$ 995.471,49</b>

Taquari, 29 de junho de 2023

\_\_\_\_\_  
 Eng. Civil Sérgio Vinicius Noschang  
 Engenheiro Civil - CREA RS 152282