

Cronograma

Obra: Centro Especial de Amparo à Criança e ao Adolescente - CEACAT
 Endereço: Rua Ceci Leite Costa, Santo Antônio - Taquari / RS
 Área: 239,56 m²

Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Total
			Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.108,40	R\$ 1.108,40	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.108,40
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 30.347,62	R\$ 30.347,62	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 30.347,62
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.536,04	R\$ 4.428,83	80%	R\$ 1.107,21	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.536,04
4	FUNDAÇÕES	R\$ 57.974,43	R\$ 46.379,54	80%	R\$ 11.594,89	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 57.974,43
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.018,90	R\$ -		R\$ 12.815,12	80%	R\$ 3.203,78	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 16.018,90
6	SUPRA ESTRUTURA	R\$ 129.423,44	R\$ -		R\$ 51.769,38	40%	R\$ 51.769,38	40%	R\$ 25.884,69	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 129.423,44
7	MURO E GRADIL	R\$ 55.440,38	R\$ 16.632,11	30%	R\$ 22.176,15	40%	R\$ 16.632,11	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 55.440,38
8	PAREDES E VEDAÇÕES	R\$ 87.432,89	R\$ -		R\$ -		R\$ 34.973,16	40%	R\$ 34.973,16	40%	R\$ 17.486,58	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 87.432,89
9	COBERTURA	R\$ 55.578,66	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 44.462,93	80%	R\$ 11.115,73	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 55.578,66
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFONIA/LÓGICA	R\$ 31.987,55	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.397,51	20%	R\$ 6.397,51	20%	R\$ 6.397,51	20%	R\$ 6.397,51	20%	R\$ 6.397,51	20%	R\$ 31.987,55
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 48.222,52	R\$ -		R\$ 14.466,76	30%	R\$ 14.466,76	30%	R\$ 9.644,50	20%	R\$ 9.644,50	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 48.222,52
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.010,53	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.403,16	30%	R\$ 3.204,21	40%	R\$ 2.403,16	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ 8.010,53
13	INSTALAÇÃO ESGOTO PLUVIAL	R\$ 10.467,10	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.373,68	80%	R\$ 2.093,42	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.467,10
14	PRÉ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 3.075,09	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.075,09	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.075,09
15	LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 16.733,47	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.713,43	70%	R\$ 5.020,04	30%	R\$ -		R\$ 16.733,47
16	PISO	R\$ 75.923,42	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 45.554,05	60%	R\$ 30.369,37	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 75.923,42
17	REVESTIMENTO	R\$ 69.461,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 20.838,43	30%	R\$ 27.784,58	40%	R\$ 20.838,43	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ 69.461,44
18	ESQUADRIAS	R\$ 109.667,07	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 43.866,83	40%	R\$ 43.866,83	40%	R\$ 21.933,41	20%	R\$ -		R\$ 109.667,07
19	PINTURAS	R\$ 20.308,56	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.092,57	30%	R\$ 8.123,42	40%	R\$ 6.092,57	30%	R\$ -		R\$ 20.308,56
20	ACESSÓRIOS	R\$ 19.449,05	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.614,34	70%	R\$ 5.834,72	30%	R\$ -		R\$ 19.449,05
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	R\$ 28.690,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.214,35	60%	R\$ 11.476,24	40%	R\$ -		R\$ 28.690,59
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 452,10	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 452,10	100%	R\$ -		R\$ 452,10
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 881.309,25	R\$ 98.896,51		R\$ 113.929,50		R\$ 121.045,18		R\$ 123.765,95		R\$ 125.689,79		R\$ 119.007,43		R\$ 121.768,31		R\$ 57.206,58		R\$ 881.309,25

Taquari, 21 de julho de 2023

Eng. Civil Sérgio Vinicius Noschang
 Engenheiro Civil - CREA RS 152282