

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1083.855-92	<b>Nº SICONV</b> 930668/2022	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Pista de Caminhada	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de Pista de Caminhada
-----------------------------------	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
<b>1.</b>	<b>Construção de Pista de Caminhada</b>	<b>520.471,48</b>	% Período:	1,10%	10,40%	35,29%	29,16%	21,80%	2,24%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.740,79	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	8.948,46	% Período:	33,60%	33,17%	33,22%									
1.3.	DRENAGEM	151.008,34	% Período:	20,00%	80,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	346.101,91	% Período:	100,00%		34,18%	33,04%	32,78%							
1.5.	SINALIZAÇÃO	7.072,71	% Período:	20,00%	80,00%				100,00%						
1.6.	ACESSÓRIOS	4.599,27	% Período:	0,00%	20,00%	80,00%			100,00%						
<b>Total: R\$ 520.471,48</b>				%:	1,10%	10,40%	35,29%	29,16%	21,80%	2,24%					
				Repasse:	3.691,33	34.752,98	117.973,30	97.478,59	72.857,98	7.495,82					
				Contrapartida:	2.056,56	19.362,01	65.726,73	54.308,48	40.591,54	4.176,16					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>5.747,88</b>	<b>54.115,00</b>	<b>183.700,03</b>	<b>151.787,07</b>	<b>113.449,52</b>	<b>11.671,98</b>					
				%:	1,10%	11,50%	46,80%	75,96%	97,76%	100,00%					
				Repasse:	3.691,33	38.444,31	156.417,61	253.896,20	326.754,18	334.250,00					
				Contrapartida:	2.056,56	21.418,57	87.145,30	141.453,78	182.045,32	186.221,48					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>5.747,88</b>	<b>59.862,88</b>	<b>243.562,91</b>	<b>395.349,98</b>	<b>508.799,50</b>	<b>520.471,48</b>					

TAQUARI/RS

Local

segunda-feira, 27 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **ENGENHEIRO CIVIL SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG**

CREA/CAU: **CREA RS 152282**

ART/RRT: