

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA ROBERTO CLARINDO RUA JUAU	RUA CARLOS TEIXEIRA	RUA OSCAR TEIXEIRA	RUA GERMANO RODOLFO	RUA E	RUA F	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
F 2	SERVIÇO PRELIMINAR - PLACA DE OBRA	1																									
F 3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6																				
F 4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	2	3	4	5	6																				
F 5	TERRAPLENAGEM	1	1	2	3	4	4																				
F 6	DRENAGEM - ASSENTAMENTO DE TUBULA	1	1	2	3	4	4																				
F 7	DRENAGEM - CAIXAS DE COLETA	2	2	3	4	5	5																				
F 8	MEIO FIO	2	2	3	4	5	5																				
F 9	PAVIMENTAÇÃO - BASE	2	4	5	5	6	6																				
F 10	PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO DE BLO	3	4	5	5	6	6																				
F 11	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	4	5	6	6	6	6																				
F 12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5	6	6	6	6	6																				