

OBRA CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - RUA AÇORIANOS EM TAQUARI/RS
ENDEI RUA AÇORIANOS, BAIRRO COQUEIROS, TAQUARI/RS
FONTI SINAPI - RIO GRANDE DO SUL OUT/2024 NÃO DESONERADO



CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
			Valor	(%)	Valor	(%)									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.163,10	R\$ 3.163,10	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.163,10
2	DEMOLIÇÕES, TERRAPLENAGEM E CONTENÇÃO	R\$ 18.026,21	R\$ 11.253,76	62,43%	R\$ 4.495,74	24,94%	R\$ 2.276,71	12,63%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.026,21
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 239.675,04	R\$ -		R\$ -		R\$ 80.818,42	33,72%	R\$ 77.582,81	32,37%	R\$ 81.273,81	33,91%	R\$ -	0%	R\$ 239.675,04
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 54.835,14	R\$ -		R\$ 16.702,78	30,46%	R\$ 13.708,79	25,00%	R\$ 15.288,04	27,88%	R\$ -		R\$ 9.135,53	16,66%	R\$ 54.835,14
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 119.268,59	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 41.123,81	34,48%	R\$ 78.144,78	65,52%	R\$ 119.268,59
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 434.968,08	R\$ 14.416,86		R\$ 21.198,52		R\$ 96.803,92		R\$ 92.870,85		R\$ 81.273,81		R\$ 9.135,53		R\$ 434.968,08

TAQUARI, 09 DE ABRIL DE 2025

FLÁVIO DE ANDRADE
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA - CREA RS 111653