

Cronograma

Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

Endereço: AVENIDA FARRAPOS, PINHEIROS, TAQUARI/RS

Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Total
			Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLENAGEM	R\$ 36.110,88	R\$ 36.110,88	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 36.110,88
1.2	FUNDAÇÕES	R\$ 182.557,71	R\$ 73.023,08	40%	R\$ 109.534,63	60%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 182.557,71
1.3	PILARES	R\$ 220.048,97	R\$ 44.009,79	20%	R\$ 44.009,79	20%	R\$ 132.029,38	60%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 220.048,97
1.4	PLACAS DE FECHAMENTO	R\$ 490.785,50	R\$ 49.078,55	10%	R\$ 49.078,55	10%	R\$ 147.235,65	30%	R\$ 245.392,75	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ 490.785,50
1.5	VIGAS	R\$ 144.727,05	R\$ 14.472,71	10%	R\$ 28.945,41	20%	R\$ 72.363,53	50%	R\$ 28.945,41	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ 144.727,05
1.6	COBERTURA METÁLICA	R\$ 942.741,81	R\$ -		R\$ -		R\$ 282.822,54	30%	R\$ 282.822,54	30%	R\$ 377.096,72	40%	R\$ -		R\$ 942.741,81
1.7	TELHAMENTO	R\$ 598.358,17	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 299.179,09	50%	R\$ 299.179,09	50%	R\$ -		R\$ 598.358,17
1.8	RUFOS, CALHAS E TUBOS DE QUEDA	R\$ 33.722,46	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 33.722,46	100%	R\$ 33.722,46
1.9	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 113.978,62	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 91.182,90	80%	R\$ 11.397,86	10%	R\$ 11.397,86	10%	R\$ 113.978,62
1.10	PISO POLIDO	R\$ 661.479,74	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 132.295,95	20%	R\$ 529.183,79	80%	R\$ 661.479,74
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 3.424.510,91	R\$ 216.695,01		R\$ 231.568,38		R\$ 634.451,10		R\$ 947.522,68		R\$ 819.969,62		R\$ 574.304,11		R\$ 3.424.510,91

Taquari, 22 de março de 2024

Flávio de Andrade
Eng° Civil & Eng° Segurança - CREA RS 111653